

Fysisk indretning.

Stamdata		Boringens fysiske beskyttelse					Ændringer i perioden, efter etableringsrapport ?			
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Aflåselig ? J/N	Fast bund J/N	Brøndring J/N	Fritstående J/N	Andet	Er der foretaget renovering / Opgravning ? J / N.	Er fysiske ændringer dokumenteret ? J / N.	Er ændringer tinglyst ? J / N.
40.890	2.01.02.13	T13 syd 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1	J		J	N				
40.891	2.01.02.12	T13 syd 3 m - Gislum Vandværk - st. 1	J		J	N				
40.892	2.01.02.11	T13 syd 5 m - Gislum Vandværk - st. 1	J		J	N				
40.887	2.01.02.23	T13 nord 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1	J		J	N		J	N	N
40.888	2.01.02.22	T13 nord 3 m - Gislum Vandværk - st.1	J		J	N		J	N	N
40.889	2.01.02.21	T13 nord 5 m - Gislum Vandværk - st. 1	J		J	N		J	N	N
40.896	2.02.02.13	T5 syd 1.5 m - Skovenshøj - st. 2								
40.897	2.02.02.12	T5 syd 3 m - Skovenshøj - st. 2								
40.898	2.02.02.11	T5 syd 5 m - Skovenshøj - st. 2								
40.893	2.02.02.23	T5 nord 1.5 m - Skovenshøj - st. 2								
40.894	2.02.02.22	T5 nord 3 m - Skovenshøj - st. 2								
40.895	2.02.02.21	T5 nord 5 m - Skovenshøj - st. 2								
40.902	2.03.02.13	T6 vest 1.5 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
40.903	2.03.02.12	T6 vest 3 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
40.904	2.03.02.11	T6 vest 5 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
40.899	2.03.02.23	T6 øst 1.5 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
40.900	2.03.02.22	T6 øst 3 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
40.901	2.03.02.21	T6 øst 5 m - Ovedgård - st. 3	J		J	J		J	N	N
48.955	2.04.02.13	T49 vest 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J	Utætheder i låg	J	N	N
48.956	2.04.02.12	T49 vest 3 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J	Utætheder i låg	J	N	N
48.957	2.04.02.11	T49 vest 5 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J	Utætheder i låg	J	N	N
48.958	2.04.02.23	T49 øst 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J		J	N	N
48.959	2.04.02.22	T49 øst 3 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J		J	N	N
48.960	2.04.02.21	T49 øst 5 m - Viborgvej 62 - st. 4	J		J	J		J	N	N
40.908	2.05.02.13	T2 syd 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5								
40.909	2.05.02.12	T2 syd 3 m - Sr. Gislum - st. 5								
40.910	2.05.02.11	T2 syd 5 m - Sr. Gislum - st. 5								
40.905	2.05.02.23	T2 nord 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5								
40.906	2.05.02.22	T2 nord 3 m - Sr. Gislum - st. 5								
40.907	2.05.02.21	T2 nord 5 m - Sr. Gislum - st. 5								
48.961	2.06.02.13	T22 øst 1.5 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
48.962	2.06.02.12	T22 øst 3 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
48.963	2.06.02.11	T22 øst 5 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
48.964	2.06.02.23	T22 vest 1.5 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
48.965	2.06.02.22	T22 vest 3 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
48.966	2.06.02.21	T22 vest 5 m - Kællingtand - st. 6	J		J	J		J	N	N
40.878	2.21.03.03	G13 1.5 m - Nystrupmølle					Stærkt skadet/ molestreret...			
40.879	2.21.03.02	G13 3 m - Nystrupmølle					Stærkt skadet/ molestreret...			
40.880	2.21.03.01	G13 5 m - Nystrupmølle					Stærkt skadet/ molestreret...			
40.881	2.22.03.03	G53 1.5 m - Gislumhøj								
40.882	2.22.03.02	G53 3 m - Gislumhøj								
40.883	2.22.03.01	G53 5 m - Gislumhøj								
40.884	2.23.03.03	G31 1.5 m - Hyldekærsminde								
40.885	2.23.03.02	G31 3 m - Hyldekærsminde								
40.886	2.23.03.01	G31 5 m - Hyldekærsminde								
40.863	2.24.03.03	G35 1.5 m - Binderup	N		J	N		J	N	N
40.864	2.24.03.02	G35 3 m - Binderup	N		J	N		J	N	N
40.865	2.24.03.01	G35 5 m - Binderup	N		J	N		J	N	N
40.866	2.25.03.03	G38 1.5 m - St. Binderup	N		J	J		J	N	N
40.867	2.25.03.02	G38 3 m - St. Binderup	N		J	J		J	N	N
40.868	2.25.03.01	G38 5 m - St. Binderup	N		J	J		J	N	N
40.869	2.26.03.03	G40 nord 1.5 m - Vestergård					Nedlagt			
40.870	2.26.03.02	G40 nord 3 m - Vestergård					Nedlagt			
40.871	2.26.03.01	G40 nord 5 m - Vestergård					Nedlagt			
40.872	2.27.03.03	G40 syd 1.5 m - Vestergård					Nedlagt			
40.873	2.27.03.02	G40 syd 3 m - Vestergård					Nedlagt			
40.874	2.27.03.01	G40 syd 5 m - Vestergård					Nedlagt			
40.974	2.28.03.03	G41 1.5 m - Gammelkrogård	N	N	J	J	Brøndring skadet	J	N	N
40.975	2.28.03.02	G41 3 m - Gammelkrogård	N	N	J	J	Brøndring skadet	J	N	N
40.976	2.28.03.01	G41 5 m - Gammelkrogård	N	N	J	J	Brøndring skadet	J	N	N
48.946	2.29.03.03	G48 1.5 m - Svoldrupvej 179	N	N	J	N	Brøndring skadet	J	N	N
48.947	2.29.03.02	G48 3 m - Svoldrupvej 179	N	N	J	N	Brøndring skadet	J	N	N
48.948	2.29.03.01	G48 5 m - Svoldrupvej 179	N	N	J	N	Brøndring skadet	J	N	N
48.952	2.30.03.03	G3.2 1.5 m - Lindholm	N		J	N		J	N	N
48.953	2.30.03.02	G3.2 3 m - Lindholm	N		J	N		J	N	N
48.954	2.30.03.01	G3.2 5 m - Lindholm	N		J	N		J	N	N
48.949	2.31.03.03	G3.1 1.5 m - Stenhøjgård					Stærkt skadet/ molestreret...			
48.950	2.31.03.02	G3.1 3 m - Stenhøjgård					Stærkt skadet/ molestreret...			
48.951	2.31.03.01	G3.1 5 m - Stenhøjgård					Stærkt skadet/ molestreret...			
40.875	2.32.03.03	G17 1.5 m - Gislum Gård	N		J	N	Brøndring skadet	J	N	N
40.876	2.32.03.02	G17 3 m - Gislum Gård	N		J	N	Brøndring skadet	J	N	N
40.877	2.32.03.01	G17 5 m - Gislum Gård	N		J	N	Brøndring skadet	J	N	N

Boringsmaterialer.							
Stamdata			Øvrige egenskaber.				
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Boringsfunktion	Er der monteret boringskilt J/N	Stigrørsmateriale	Forerørsmateriale.	Opsamlingskammer type ?
40.890	2.01.02.13	T13 syd 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1	inaktiv	J			B
40.891	2.01.02.12	T13 syd 3 m - Gislum Vandværk - st. 1	inaktiv	J			A
40.892	2.01.02.11	T13 syd 5 m - Gislum Vandværk - st. 1	inaktiv	J			A
40.887	2.01.02.23	T13 nord 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1	inaktiv	J			B
40.888	2.01.02.22	T13 nord 3 m - Gislum Vandværk - st.1	inaktiv	J			A
40.889	2.01.02.21	T13 nord 5 m - Gislum Vandværk - st. 1	aktiv prøvetagning	J			A
40.896	2.02.02.13	T5 syd 1.5 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				B
40.897	2.02.02.12	T5 syd 3 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				A
40.898	2.02.02.11	T5 syd 5 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				A
40.893	2.02.02.23	T5 nord 1.5 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				B
40.894	2.02.02.22	T5 nord 3 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				A
40.895	2.02.02.21	T5 nord 5 m - Skovenshøj - st. 2	inaktiv				A
40.902	2.03.02.13	T6 vest 1.5 m - Ovedgård - st. 3	inaktiv	J			B
40.903	2.03.02.12	T6 vest 3 m - Ovedgård - st. 3	inaktiv	J			A
40.904	2.03.02.11	T6 vest 5 m - Ovedgård - st. 3	aktiv prøvetagning	J			A
40.899	2.03.02.23	T6 øst 1.5 m - Ovedgård - st. 3	inaktiv	J			B
40.900	2.03.02.22	T6 øst 3 m - Ovedgård - st. 3	inaktiv	J			A
40.901	2.03.02.21	T6 øst 5 m - Ovedgård - st. 3	aktiv prøvetagning	J			A
48.955	2.04.02.13	T49 vest 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4	inaktiv	J			B
48.956	2.04.02.12	T49 vest 3 m - Viborgvej 62 - st. 4	inaktiv	J			A
48.957	2.04.02.11	T49 vest 5 m - Viborgvej 62 - st. 4	aktiv prøvetagning	J			A
48.958	2.04.02.23	T49 øst 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4	inaktiv	J			B
48.959	2.04.02.22	T49 øst 3 m - Viborgvej 62 - st. 4	inaktiv	J			A
48.960	2.04.02.21	T49 øst 5 m - Viborgvej 62 - st. 4	aktiv prøvetagning	J			A
40.908	2.05.02.13	T2 syd 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				B
40.909	2.05.02.12	T2 syd 3 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				A
40.910	2.05.02.11	T2 syd 5 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				A
40.905	2.05.02.23	T2 nord 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				B
40.906	2.05.02.22	T2 nord 3 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				A
40.907	2.05.02.21	T2 nord 5 m - Sr. Gislum - st. 5	inaktiv				A
48.961	2.06.02.13	T22 øst 1.5 m - Kællingtand - st. 6	inaktiv	J			B
48.962	2.06.02.12	T22 øst 3 m - Kællingtand - st. 6	inaktiv	J			A
48.963	2.06.02.11	T22 øst 5 m - Kællingtand - st. 6	aktiv prøvetagning	J			A
48.964	2.06.02.23	T22 vest 1.5 m - Kællingtand - st. 6	inaktiv	J			B
48.965	2.06.02.22	T22 vest 3 m - Kællingtand - st. 6	inaktiv	J			A
48.966	2.06.02.21	T22 vest 5 m - Kællingtand - st. 6	aktiv prøvetagning	J			A
40.878	2.21.03.03	G13 1.5 m - Nystrupmølle	inaktiv				B
40.879	2.21.03.02	G13 3 m - Nystrupmølle	inaktiv				A
40.880	2.21.03.01	G13 5 m - Nystrupmølle	inaktiv				A
40.881	2.22.03.03	G53 1.5 m - Gislumhøj	inaktiv				B
40.882	2.22.03.02	G53 3 m - Gislumhøj	inaktiv				A
40.883	2.22.03.01	G53 5 m - Gislumhøj	inaktiv				A
40.884	2.23.03.03	G31 1.5 m - Hyldekærsminde	inaktiv				B
40.885	2.23.03.02	G31 3 m - Hyldekærsminde	inaktiv				A
40.886	2.23.03.01	G31 5 m - Hyldekærsminde	inaktiv				A
40.863	2.24.03.03	G35 1.5 m - Binderup	inaktiv				B
40.864	2.24.03.02	G35 3 m - Binderup	inaktiv				A
40.865	2.24.03.01	G35 5 m - Binderup	aktiv prøvetagning				A
40.866	2.25.03.03	G38 1.5 m - St. Binderup	inaktiv				B
40.867	2.25.03.02	G38 3 m - St. Binderup	aktiv prøvetagning				A
40.868	2.25.03.01	G38 5 m - St. Binderup	aktiv prøvetagning				A
40.869	2.26.03.03	G40 nord 1.5 m - Vestergård	inaktiv				B
40.870	2.26.03.02	G40 nord 3 m - Vestergård	inaktiv				A
40.871	2.26.03.01	G40 nord 5 m - Vestergård	inaktiv				A
40.872	2.27.03.03	G40 syd 1.5 m - Vestergård	inaktiv				B
40.873	2.27.03.02	G40 syd 3 m - Vestergård	inaktiv				A
40.874	2.27.03.01	G40 syd 5 m - Vestergård	inaktiv				A
40.974	2.28.03.03	G41 1.5 m - Gammelkrogård	inaktiv				B
40.975	2.28.03.02	G41 3 m - Gammelkrogård	aktiv prøvetagning				A
40.976	2.28.03.01	G41 5 m - Gammelkrogård	aktiv prøvetagning				A
48.946	2.29.03.03	G48 1.5 m - Svoldrupvej 179	inaktiv				B
48.947	2.29.03.02	G48 3 m - Svoldrupvej 179	aktiv prøvetagning				A
48.948	2.29.03.01	G48 5 m - Svoldrupvej 179	aktiv prøvetagning				A
48.952	2.30.03.03	G3.2 1.5 m - Lindholm	inaktiv	J			B
48.953	2.30.03.02	G3.2 3 m - Lindholm	inaktiv	J			A
48.954	2.30.03.01	G3.2 5 m - Lindholm	aktiv prøvetagning	J			A
48.949	2.31.03.03	G3.1 1.5 m - Stenhøjgård	inaktiv				B
48.950	2.31.03.02	G3.1 3 m - Stenhøjgård	inaktiv				A
48.951	2.31.03.01	G3.1 5 m - Stenhøjgård	inaktiv				A
40.875	2.32.03.03	G17 1.5 m - Gislum Gård	inaktiv				B
40.876	2.32.03.02	G17 3 m - Gislum Gård	inaktiv				A
40.877	2.32.03.01	G17 5 m - Gislum Gård	aktiv prøvetagning				A

Funktion.									
Stamdata			Tæthedstest.			Vandmængder.		Vand beskaffenhed.	
DGU nr.	LOOP Nr.	Lokal betegnelse	Tryktest	Tryktest	Andet	Forventet vandmængde	Oppumpet vandmængde	Klar/uklar	Farve
40.890	2.01.02.13	T13 syd 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1				-	-	-	-
40.891	2.01.02.12	T13 syd 3 m - Gislum Vandværk - st. 1				-	-	-	-
40.892	2.01.02.11	T13 syd 5 m - Gislum Vandværk - st. 1				-	-	-	-
40.887	2.01.02.23	T13 nord 1.5 m - Gislum Vandværk - st. 1				-	-	-	-
40.888	2.01.02.22	T13 nord 3 m - Gislum Vandværk - st. 1				-	-	-	-
40.889	2.01.02.21	T13 nord 5 m - Gislum Vandværk - st. 1					3,0L	klar	klar
40.896	2.02.02.13	T5 syd 1.5 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.897	2.02.02.12	T5 syd 3 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.898	2.02.02.11	T5 syd 5 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.893	2.02.02.23	T5 nord 1.5 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.894	2.02.02.22	T5 nord 3 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.895	2.02.02.21	T5 nord 5 m - Skovenshøj - st. 2				-	-	-	-
40.902	2.03.02.13	T6 vest 1.5 m - Ovedgård - st. 3				-	-	-	-
40.903	2.03.02.12	T6 vest 3 m - Ovedgård - st. 3				-	-	-	-
40.904	2.03.02.11	T6 vest 5 m - Ovedgård - st. 3					3,2L	klar	klar
40.899	2.03.02.23	T6 øst 1.5 m - Ovedgård - st. 3				-	-	-	-
40.900	2.03.02.22	T6 øst 3 m - Ovedgård - st. 3				-	-	-	-
40.901	2.03.02.21	T6 øst 5 m - Ovedgård - st. 3					0 - 0,2L	klar	klar
48.955	2.04.02.13	T49 vest 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4					0,6L	uklar	brun / ?
48.956	2.04.02.12	T49 vest 3 m - Viborgvej 62 - st. 4					0,9L	klar	klar
48.957	2.04.02.11	T49 vest 5 m - Viborgvej 62 - st. 4					2,1L	klar	klar
48.958	2.04.02.23	T49 øst 1.5 m - Viborgvej 62 - st. 4					0,8L	uklar	brun / ?
48.959	2.04.02.22	T49 øst 3 m - Viborgvej 62 - st. 4					0,1L	klar	klar
48.960	2.04.02.21	T49 øst 5 m - Viborgvej 62 - st. 4					1,7L	klar	klar
40.908	2.05.02.13	T2 syd 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
40.909	2.05.02.12	T2 syd 3 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
40.910	2.05.02.11	T2 syd 5 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
40.905	2.05.02.23	T2 nord 1.5 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
40.906	2.05.02.22	T2 nord 3 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
40.907	2.05.02.21	T2 nord 5 m - Sr. Gislum - st. 5				-	-	-	-
48.961	2.06.02.13	T22 øst 1.5 m - Kællingtand - st. 6					0,5L	klar	klar
48.962	2.06.02.12	T22 øst 3 m - Kællingtand - st. 6					1,1L	klar	klar
48.963	2.06.02.11	T22 øst 5 m - Kællingtand - st. 6					3,0L	klar	klar
48.964	2.06.02.23	T22 vest 1.5 m - Kællingtand - st. 6					0,4L	klar	klar
48.965	2.06.02.22	T22 vest 3 m - Kællingtand - st. 6					0,6L	klar	klar
48.966	2.06.02.21	T22 vest 5 m - Kællingtand - st. 6					2,5L	klar	klar
40.878	2.21.03.03	G13 1.5 m - Nyrummølle				-	-	-	-
40.879	2.21.03.02	G13 3 m - Nyrummølle				-	-	-	-
40.880	2.21.03.01	G13 5 m - Nyrummølle				-	-	-	-
40.881	2.22.03.03	G53 1.5 m - Gislumhøj				-	-	-	-
40.882	2.22.03.02	G53 3 m - Gislumhøj				-	-	-	-
40.883	2.22.03.01	G53 5 m - Gislumhøj				-	-	-	-
40.884	2.23.03.03	G31 1.5 m - Hyldekærsminde				-	-	-	-
40.885	2.23.03.02	G31 3 m - Hyldekærsminde				-	-	-	-
40.886	2.23.03.01	G31 5 m - Hyldekærsminde				-	-	-	-
40.863	2.24.03.03	G35 1.5 m - Binderup				-	-	-	-
40.864	2.24.03.02	G35 3 m - Binderup				-	-	-	-
40.865	2.24.03.01	G35 5 m - Binderup						2 klar	klar
40.866	2.25.03.03	G38 1.5 m - St. Binderup				-	-	-	-
40.867	2.25.03.02	G38 3 m - St. Binderup						1,5 klar	klar
40.868	2.25.03.01	G38 5 m - St. Binderup						3,25 klar	klar
40.869	2.26.03.03	G40 nord 1.5 m - Vestergård				-	-	-	-
40.870	2.26.03.02	G40 nord 3 m - Vestergård				-	-	-	-
40.871	2.26.03.01	G40 nord 5 m - Vestergård				-	-	-	-
40.872	2.27.03.03	G40 syd 1.5 m - Vestergård				-	-	-	-
40.873	2.27.03.02	G40 syd 3 m - Vestergård				-	-	-	-
40.874	2.27.03.01	G40 syd 5 m - Vestergård				-	-	-	-
40.974	2.28.03.03	G41 1.5 m - Gammelkrogård					0,0L	klar	klar
40.975	2.28.03.02	G41 3 m - Gammelkrogård					1,5L	klar	klar
40.976	2.28.03.01	G41 5 m - Gammelkrogård					3,3L	klar	klar
48.946	2.29.03.03	G48 1.5 m - Svoldrupvej 179					1,0L	uklar	lys brun / ?
48.947	2.29.03.02	G48 3 m - Svoldrupvej 179					1,0L	klar	klar
48.948	2.29.03.01	G48 5 m - Svoldrupvej 179					2,5L	klar	klar
48.952	2.30.03.03	G3.2 1.5 m - Lindholm					0,5L	klar	klar
48.953	2.30.03.02	G3.2 3 m - Lindholm					2,5L	klar	klar
48.954	2.30.03.01	G3.2 5 m - Lindholm					3,4L	klar	klar
48.949	2.31.03.03	G3.1 1.5 m - Stenhøjgård				-	-	-	-
48.950	2.31.03.02	G3.1 3 m - Stenhøjgård				-	-	-	-
48.951	2.31.03.01	G3.1 5 m - Stenhøjgård				-	-	-	-
40.875	2.32.03.03	G17 1.5 m - Gislum Gård					0,0L	klar	klar
40.876	2.32.03.02	G17 3 m - Gislum Gård					0,0L	klar	klar
40.877	2.32.03.01	G17 5 m - Gislum Gård					1,2L	klar	klar