NORDJYLLANDS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
80.01.01.01	5. 398	1	1	-3.4	-19.4	qs	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1962	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning. Ingen pejlinger
80.01.02.01	5. 428	1	1	-12.9	-28.9	qs	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1962	N	N		N		N	N	N	N	V	N	N	N	N		Ingen pakning. Noget højt sulfidindhold ifh. iltindhold, dog dækker indtag flere redoxzoner. Dyb boring (top af indtag 49 mut), men et enkelt fund af MCPA. Forholdsvis ubeskyttet geologi
80.01.03.01	5. 916	1	1	18.5	18	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V	1988	N	N		N	30.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.01.03.02	5. 916	2	2	20.8	20.3	ys	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V	1988	N	N		N	30.52	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.01.10.01	5. 939	1	1	5.05	3.05	qs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	29.53	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.01.10.02	5. 939	2	2	14.05	12.05	ys	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	29.73	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.01.11.01	5. 944	1	1	-0.5	-2.5	qi	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1993	N	N		N	29.63	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.01.11.02	5. 944	2	2	7.5	5.5	yi	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1993	N	N		N	29.85	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
80.01.11.03	5. 944	3	3	13.5	11.5	yi	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1993	N	N		N	29.98	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
80.01.12.01	5. 945	1	1	5.5	3.5	yi	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1993	N	N		N	30.10	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
80.02.01.01	34. 1724	1	1	7.5	-0.5	sk	Indvindingsboring (uden bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Fritstående boring i grøft (sø), åben artesisk. Ingen pakning
80.02.02.01	34. 1725	1	1	-16.32	-16.8	sk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	N	V	V	1957	N	N		N	8.72	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Tørbrønd i grøft, åben artesisk. Ingen pakning
80.02.03.01	34. 1727	1	1	-7.1	-11.5	sk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	N	V	V	1957	N	N		N	9.60	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
80.02.05.02	34. 1718	2	2	-3.4	-3.9	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	10.66	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.02.05.03	34. 1718	3	3	-0.5	-1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	10.66	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.02.05.04	34. 1718	4	4	6.6	6.1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	10.66	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.02.06.01	34. 376	1	1	7.27	4.77	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	V	V	V	V	1959	N	N		N	8.67	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning. Åbent forerør
80.02.08.01	34. 989	1	1	-5	-23	sk	Indvindingsboring (uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	V	V	V	1965	N	N		N	20.75	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.02.09.01	34. 1603	1	1	-21	-43	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	V	N	V	1984	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.02.10.01	34. 1915	1	1	-31.1	-33.1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	8.03	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.02.10.02	34. 1915	2	2	-11.1	-13.1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	8.03	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.02.10.03	34. 1915	3	3	-1.1	-3.1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	8.02	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.02.11.01	34. 2067	1	1	-3.86	-7.86	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent sugepumpe og rævandshane	V	V	V	V	1996	N	N		N	-3.76	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.11.01.01	34. 1646	1	1	-26.58	-38.58	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1986	N	N		N	3.61	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.02.01	34. 1647	1	1	1.42	-4.58	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1986	N	N		N	4.02	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.03.01	34. 1650	1	1	-27.56	-39.56	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1986	N	N		N	3.68	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.04.01	34. 1651	1	1	6.44	-5.56	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	4.17	N	N	N	N	N	N	J	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.05.01	34. 1654	1	1	-62.95	-74.95	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1986	N	N		N	-0.02	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.06.01	34. 1705	1	1	-0.33	-6.33	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	V	V	V	1988	N	N		N	0.54	N	N	N	N	N	N	J	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.07.01	34. 1706	1	1	-4.39	-16.39	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	-24.31	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist om boringen er pakket
80.11.08.01	34. 1736	1	1	-45.87	-48.87	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.43	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.08.02	34. 1736	2	2	-20.87	-23.87	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Fund af phenoler - kilde????
80.11.08.03	34. 1736	3	3	-12.87	-15.87	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.09.01	34. 1737	1	1	4.13	-3.87	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.10.01	34. 1738	1	1	5.58	-2.42	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.58	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.11.01	34. 1739	1	1	4.9	-3.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	4.07	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.12.01	34. 1740	1	1	-1.46	-4.46	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	1.89	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.13.01	34. 1741	1	1	5.36	-2.64	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	4.46	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.14.01	34. 1742	1	1	6.09	-1.91	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	4.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.15.01	34. 1743	1	1	-47.08	-50.08	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.94	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.15.02	34. 1743	2	2	-22.08	-25.08	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.88	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.15.03	34. 1743	3	3	-7.08	-10.08	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.95	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
80.11.16.01	34. 1744	1	1	4.92	-3.08	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	3.69	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.17.01	34. 1745	1	1	6.67	-1.33	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	4.45	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.11.18.01	34. 1746	1	1	6.73	-1.27	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	-8.73	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.05.01	24. 214	1	1	16.82	9.02	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1957	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning.
80.12.06.01	24. 603	1	1	3.31	-26.19	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1975	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Ingen pakning
80.12.07.01	24. 614	1	1	1.82	-12.68	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane																					Boringen er lukket i 1998 pga. pesticider i drikkevandet
80.12.08.01	24. 752	1	1	-34.42	-46.42	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	V	V	V	1987	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen er lukket i 1998 pga. pesticider i drikkevandet
80.12.09.01	24. 758	1	1	-35.03	-47.03	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	N	V	V	1988	N	N		N		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Ingen pakning.
80.12.10.01	24. 779	1	1	0.96	-19.04	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N	1985	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning.
80.12.13.01	24. 782	2	1	-65.47	-67.47	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	10.91	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Dyb boring (top af indtag 47 mut), enkeltfund af 2 pesticider, men ubeskyttet geologi
80.12.13.02	24. 782	1	2	-24.47	-26.47	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	10.92	N	N	N	N	N	N	N	N	N	MU	Fund af lattergas på stor dybde.
80.12.14.01	24. 783	1	1	4.53	2.53	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	17.88	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.14.02	24. 783	2	2	15.03	9.03	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	17.86	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.15.01	24. 784	1	1	13.68	8.68	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	16.29	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.16.01	24. 785	1	1	12.13	10.13	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.42	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.16.02	24. 785	2	2	20.13	18.13	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.17.01	24. 786	1	1	25.11	19.11	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.64	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.18.01	24. 849	1	1	-28.67	-30.67	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	20.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.18.02	24. 849	2	2	8.33	5.33	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	20.21	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.19.01	24. 850	1	1	-4.12	-6.12	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	20.34	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.12.19.02	24. 850	2	2	5.88	3.88	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	20.37	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.02.01	18. 118	1	1	-3	-9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	N	V	V	1973	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.13.03.01	18. 119	1	1	-7	-13	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	V	V	V	1973	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.13.04.01	18. 221	1	1	-11.5	-17.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	N	V	V	1982	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.13.07.01	18. 241	1	1	-35.76	-37.76	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.07	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.07.02	18. 241	2	2	-5.76	-7.76	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.07	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.07.03	18. 241	3	3	9.24	7.24	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.07	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.08.01	18. 242	1	1	22.67	14.67	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.04	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.09.01	18. 243	1	1	-4.19	-6.19	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	MU	Dyb boring (top af indtag 41 mut) men fund af BTEX'er. Kilde???. Dårligt beskyttet reservoir
80.13.09.02	18. 243	2	2	5.81	3.81	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.04	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.09.03	18. 243	3	3	15.31	13.31	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.10.01	18. 244	1	1	22.81	14.81	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.12.01	18. 246	1	1	26.19	19.19	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1989	N	N		N	20.42	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.13.01	18. 262	1	1	21.67	13.67	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N		N	21.47	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.14.01	18. 264	1	1	13.25	9.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	37.86	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.13.14.02	18. 264	2	2	34.75	32.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N		N	37.65	N	N	N	N	N	J	N	N	N	MU	Højt sulfidindhold i forhold til ilt - og nitratindhold.
80.14.01.01	40. 511	1	1	24.5	14.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1976	N	N		N	25.41	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.14.02.01	40. 553	1	1	26	14.7	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N	1977	N	N		N		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.14.03.01	40. 911	1	1	33.41	27.41	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	29.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.05.01	40. 913	1	1	34.56	25.56	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	29.52	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.06.01	40. 914	1	1	34.69	28.69	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	30.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.07.01	40. 915	1	1	35.19	26.19	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	31.77	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.08.01	40. 916	1	1	34.69	25.69	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	33.94	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.09.01	40. 917	1	1	33.2	27.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	30.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
80.14.10.01	40. 918	1	1	-61.51	-66.51	dl	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1988	N	N		N	22.29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	MU	Dyb boring (top af indtag 104 mut) men et enkelt fund af pesticid (dinoseb)
80.14.11.01	40. 847	1	1	-1.1	-11.1	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og rævandshane	V	V	V	V	1988	N	N		N	13.89	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Ingen pakning
80.14.12.01	40. 995	1	1	31.64	23.64	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1992	N	N	N	N	30.19	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

VIBORG AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj.art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. Stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
76.11.01.01	56. 891	1	1	-24.5	-27.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N		J	18.64	N	N	N	N	N	J	N	J(ikke erkendbar)	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Olieforurening ved renpumpning, ant. årsag til fund af dinoseb og klorpenoler.
76.11.01.02	56. 891	2	2	-15.5	-18.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	18.87	V	N	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Olieforurening ved renpumpning
76.11.02.01	56. 894	1	1	15.5	12.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	21.07	N	J	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N	MU	Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.11.02.02	56. 894	2	2	21.5	20.5	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	21.12	V	N	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.11.03.01	56. 892	1	1	-23.5	-26.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	20.44	V	N	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N		Periodevis overfladevand i brønen. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Olieforurening ved renpumpning
76.11.03.02	56. 892	2	2	-5	-8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	22.01	V	N	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N		Periodevis overfladevand i brønen. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Olieforurening ved renpumpning
76.11.04.01	56. 895	1	1	23.5	23	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	25.10	V	N	N	N	N	N	N	J(ikke erkendbar)	N		Periodevis overfladevand i brønden. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.11.04.02	56. 895	2	2	26.5	26	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	25.70	V	N	N	N	N	N	Ikke målt	J(ikke erkendbar)	N		Periodevis overfladevand i brønden. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.11.05.01	56. 896	1	1	21	20.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	21.28	V	N	N	N	N	N	Ikke målt	J(ikke erkendbar)	N		Grafitpulver i madolie, kun anv. ml. borerør
76.11.05.02	56. 896	2	2	22.5	22	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	22.24	V	N	N	N	N	N	Ikke målt	J	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Forhøjet kloridindhold - måske påvirkning fra opfyldt vandhul
76.11.06.01	66. 1571	1	1	18	16	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	20.02	V	N	N	N	N	N	N	J	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Forhøjet kloridindhold - måske påvirkning fra opfyldt vandhul
76.11.06.02	66. 1571	2	2	22	20	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	20.06	V	N	N	N	N	N	N	J	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. Forhøjet kloridindhold - måske påvirkning fra opfyldt vandhul
76.11.07.01	56. 623	1	1	-50	-74	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	J	N	1977	N	N	N	J		V	N	N	N	N	N	N	N	N		Periodevis overfladevand i brønd. Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
76.11.08.01	56. 999	1	1	18.84	17.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	22.73	V	N	N	N	N	N	Ikke målt	J(ikke erkendbar)	N		
76.11.09.01	56. 998	1	1	23.99	20.99	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	25.53	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	J(ikke erkendbar)	N		
76.11.10.01	56. 997	1	1	22	20	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	20.97	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	J(ikke erkendbar)	N		
76.11.11.01	56. 995	1	1	20.94	18.94	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	21.10	V	N	N	N	J	N	Ikke målt	V	N	MU	Jern og nitrat
76.11.12.01	56. 996	1	1	35.44	33.44	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		V	V	V	V	V	V	Ikke målt	V	N		Der har ikke været vand i pejlerøret siden etablering
76.11.13.01	66. 1747	1	1	14.84	13.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	22.38	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	V	N		
76.11.14.01	66. 1748	1	1	28.34	26.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	27.53	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	V	N		
76.11.15.01	56. 1000	1	1	19.63	17.63	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	20.18	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	V	N		
76.11.16.01	66. 1743	1	1	19.11	18.11	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	21.31	V	N	N	V	N	N	Ikke målt	V	N		
76.12.02.01	55. 524	1	1	-16	-22	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N		N		N	N	N	J		V	N	N	V	N	N	N	J	N		Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning. Periodevis overfladevand i brønd
76.12.04.01	55. 437	1	1	8	5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N		N		N	N	N	J		V	N	N	V	N	N	N	V	N		Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning
76.12.05.01	55. 278	1	1	-27	-30	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Artesisk boring med selvløb	N	N		N		N	N	N	N		V	N	N	V	N	N	N	V	N		Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning
76.12.07.01	55. 854	1	1	-32.58	-35.58	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N		N	1933	N	N	N	J		V	N	N	V	J	N	N	V	N	MU	Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning
76.12.08.01	55. 774	1	1	-49.41	-67.41	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N		N		N	N	N	J		V	N	N	V	N	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning
76.12.09.01	55. 859	1	1	3.28	2.28	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	6.07	N	N	N	V	J	N	N	V	N	MU	Grafitpulver i madolie, kun anv. ml. borerør
76.12.09.02	55. 859	2	2	6.78	5.78	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	6.54	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i madolie, kun anv. ml. borerør
76.12.10.01	55. 425	1	1	-67	-74	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	N	N		N		N	N	N	J		V	N	N	V	N	N	N	V	N		Tidligere indvindingsboring. Uvist om hensigtsmæssigt lerpakning
76.12.11.01	55. 861	1	1	-9.99	-11.99	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	0.12	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Periodevis overfladevand i brønden. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.12.11.02	55. 861	2	2	-1.99	-4.99	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	0.14	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Periodevis overfladevand i brønden.Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.12.12.01	55. 860	1	1	7.68	5.68	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	16.88	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i madolie, kun anv. ml. borerør
76.12.12.02	55. 860	2	2	16.68	13.68	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	17.37	N	N	N	V	J	N	N	N	N	MU	Grafitpulver i madolie, kun anv. ml. borerør
76.13.01.01	37. 1039	1	1	-12.6	-14.6	lk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	3.76	V	N	N	V	N	N	N	V	N		Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.01.02	37. 1039	2	2	3.4	1.4	lk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	3.79	V	N	N	V	N	N	N	V	N		Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.01.03	37. 1039	3	3	11.25	9.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	10.38	V	N	N	V	J	N	N	V	N	MU	Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.01.04	37. 1039	4	4	14.25	12.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	10.25	V	N	N	V	J	N	Ikke målt	V	N	MU	Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.02.01	37. 1038	1	1	-4.75	-6.8	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	13.62	V	N	N	V	N	N	J	V	N		Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.02.02	37. 1038	2	2	4.6	2.6	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	13.66	J	N	N	V	N	N	J	V	N	MU	Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.02.03	37. 1038	3	3	13.2	11.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	13.65	N	N	N	V	N	N	J	V	N		Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.03.01	37. 1037	1	1	-34.5	-36.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	Overløb	N	N	N	V	N	N	N	V	N		Overløb på forerør af hensyn til frostsikring. Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.03.02	37. 1037	2	2	-20.2	-22.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	Overløb	N	N	N	V	N	N	J	V	N		Overløb på forerør af hensyn til frostsikring. Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.03.03	37. 1037	3	3	-13.45	-15.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	Overløb	N	J	N	V	J	N	J	V	N	MU	Overløb på forerør af hensyn til frostsikring. Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.03.04	37. 1037	4	4	-1.2	-3.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	Overløb	N	J	N	V	N	N	N	V	N	MU	Overløb på forerør af hensyn til frostsikring. Grafitpulver i amerikansk olie, kun anv. ml. borerør
76.13.04.02	38. 430	1	2	-12.03	-18.03	ds	Indvindingsboring (tørbrønd m. bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N		V	N	N	V	N	N	N	J(Ikke erkendbar)	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
76.13.05.01	37. 665	1	1	-2	-8	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane																					Boringen er udgået af programmet i 2001, idet der er fundet pesticider i den (vandværksboring)
76.13.14.01	38. 461	1	1	-18.5	-19.5	ds	Indvindingsboring (tørbrønd m. bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	N		V	N	N	V	N	N	Ikke målt	J(Ikke erkendbar)	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
76.13.14.02	38. 461	1	2	-14.5	-19.5	ds	Indvindingsboring (tørbrønd m. bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N		V	N	N	V	N	N	N	J(Ikke erkendbar)	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
76.13.16.01	38. 550	1	1	-7	-9	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Forurenet med cyanholdigt materiale ved etablering - anv. kun til hovedbestanddele.
76.14.01.01	30. 933	1	1	-28	-30	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	4.39	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.01.02	30. 933	2	2	-13	-15	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	4.36	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.01.03	30. 933	3	3	-2	-4	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	4.38	V	N	N	V	N	N	J	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.01.04	30. 933	4	4	6	4	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	5.25	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.02.01	30. 934	1	1	-11	-15	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	5.56	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Boringen står i en lavning. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.02.02	30. 934	2	2	6	4	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	5.66	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Boringen står i en lavning. Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.03.01	30. 935	1	1	-7	-9	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	11.11	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.03.02	30. 935	2	2	4	2	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	11.09	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.03.03	30. 935	3	3	11.5	9.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	11.06	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.04.01	30. 936	1	1	-4.5	-6.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	9.86	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.04.02	30. 936	2	2	6	4	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	9.87	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.04.03	30. 936	3	3	12	10	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	10.21	V	N	N	V	N	N	V	N	N		Flere CFC-dateringer, både CFC11<CFC12 og CFC11>CFC12 Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.05.01	30. 937	1	1	-7.5	-9	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	5.83	V	N	N	V	N	N	N	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør
76.14.05.02	30. 937	2	2	0	-2	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	5.82	V	N	N	V	N	N	V	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. CFC optræder i koncentrationer højere end i atmosfæren
76.14.05.03	30. 937	3	3	6	4	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	6.18	V	N	N	V	N	N	V	N	N		Grafitpulver i majsolie, kun anv. ml. borerør. CFC optræder i koncentrationer højere end i atmosfæren
76.14.06.01	30. 768	1	1	0.5	-23.5	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		V	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning

ÅRHUS AMT - 1

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11> CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
70.01.01.01	71. 295	1	1	-3.92	-38.92	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N	1.98	N	N	J	J	N	N	N	N	N		Kun indsvingning og svingende kemi ved opstart af pumpning. Prøvetagning foretages kun når pumpen har været i drift i mindst 1 uge.
70.01.02.01	71. 296	1	1	-4.28	-39.28	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N	1.57	N	N	J	J	N	N	N	N	N		Kun indsvingning og svingende kemi ved opstart af pumpning. Prøvetagning foretages kun når pumpen har været i drift i mindst 1 uge.
70.01.03.01	71. 439	1	1	-29.01	-29.51	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		V	N	N	N	14.18	N	N	N	N	N	N	J	N	N		Boringen er utæt for nitrogentryk. Da den er udbygget helt med bentonit er der ringe risiko for fremmed vand.
70.01.03.03	71. 439	3	3	0.64	0.14	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		J	N	N	N	?	N	N	N	N	N	N	?	N	N		Boringen er utæt for nitrogentryk. Da den er udbygget helt med bentonit er der ringe risiko for fremmed vand.
70.01.03.04	71. 439	4	4	13.49	12.99	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		J	N	N	N	13.85	N	N	N	N	N	N	?	N	N		Boringen er utæt for nitrogentryk. Da den er udbygget helt med bentonit er der ringe risiko for fremmed vand.
70.01.19.01	71. 511	1	1	17.9	17.43	ds	Ikke oplyst	Anden permanent pumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	19.55	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Forerøret lavet af sammensvejste PP-rør, og burde derfor være tæt
70.01.20.01	71. 522	1	1	-14	-20	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	13.28	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.20.02	71. 522	2	2	10	9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	13.34	N	N	N	N	J	J	N	N	N	MU	Boringen bør testes for utætheder pga NO3/Fe, rørenes alder og hængende GVS
70.01.21.01	71. 532	1	1	2.93	1.93	ds	El-log boring	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	N	12.36	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.23.01	71. 338	1	1	2	-40	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N	-2.75	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.25.01	71. 567	1	1	-3	-5	k	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	12.7	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.26.01	71. 568	1	1	3.72	2.72	s	Ikke oplyst	Anden permanent pumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	11.36	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.26.02	71. 568	2	2	9.92	9.72	s	Ikke oplyst	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	?	N	N	N	N	N	N	?	N	N		Boringen er udført med et lukket montejuskammer, med slanger ført til terræn. Næppe mulighed for utætheder
70.01.27.01	71. 569	1	1	11.5	11.3	s	Ikke oplyst	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	?	N	N	N	N	N	N	J	N	N		Boringen er udført med et lukket montejuskammer, med slanger ført til terræn. Næppe mulighed for utætheder
70.01.27.02	71. 569	2	2	14.22	13.22	s	Ikke oplyst	Anden permanent pumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	13.49	N	N	N	N	N	N	?	N	N		
70.01.28.01	71. 630	1	1	0.68	-0.32	ds		Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	6.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.01.28.02	71. 630	2	2	5.28	4.28	ds		Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	6.45	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.01.01	89. 1055	1	1	-3	-9	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	J	N		V	V	N	J	?	V	N	N	N	N	N	N	N	N		Volumenmoniterende boring med stor indvinding. Evt utæthed vil få meget lille betydning. (ingen) Mulighed for spøgelsesboringer
70.02.03.01	79. 149	1	1	15.2	13.2	ds	Ikke oplyst	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	N	30.17	J	N	N	N	N	N	N	N	N	MU	Boring i vandfyldt brønd, dog ikke over top af forerør
70.02.05.02	79. 777	1	2	35.5	35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	49.09	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.05.03	79. 777	2	3	37	36.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	46.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.05.04	79. 777	3	4	40.5	40	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	48.24	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.05.05	79. 777	4	5	43.25	42.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	48.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen har normalt overløb
70.02.06.02	79. 527	1	2	4.6	4.55	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	26.85	N	N	J	N	N	J	J	J	N	MU	Montejuspumpe i indv.boring, som nok er utæt. Fund af BAM
70.02.06.03	79. 527	1	3	17.6	17.55	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	N	26.85	N	N	J	N	N	J	J	J	N	MU	Montejuspumpe i indv.boring, som nok er utæt. Fund af BAM
70.02.07.01	79. 782	1	1	17.65	15.65	ds	Ikke oplyst	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N		N	N	N	V	28.18	N	N	N	N	N	N	J	J	N		2 m. fra stald, 15 m. fra møddingsplads
70.02.08.11	79. 771	1	11	18	17.12		Pejleboring	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		V	N	N	V	28.75	J	J	N	N	N	N	?	N	N	MU	Boringen er utæt pga udfældninger og farveskift mm. CFC-datering mangler efter afkortning af filter.
70.02.09.01	79. 772	1	1	38.5	36.5	ds	Pejleboring	Anden permanent pumpe	J	N	J	N		N	N	N	V	40.78	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.10.01	79. 773	1	1	17	14	ds	Pejleboring	Anden permanent pumpe	J	N	J	N		V	N	N	V	27.44	J	J	N	N	N	N	N	J	N		Jernbane - 90 m.
70.02.12.01	79. 780	1	1	14.99	14.09	ds	Rammeboring	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		V	N	N	V	23.98	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.12.02	79. 779	1	2	19.7	18.8	ds	Rammeboring	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		V	N	N	V	24.02	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.02.13.01	89. 1265	1	1	9.9	9	ds	Rammeboring	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		V	N	N	J	26.11	N	N	N	N	N	N	J	J	N		
70.02.14.1	78. 776						El-log boring	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	41.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.14.2	78. 779						El-log boring	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	44.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.02.16.1	78. 783						El-log boring	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	51.41	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.11.02.01	100. 69	1	1	-10.72	-11.72	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	0.5	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Stald 30 m - Muligvis påv. fra gammel udledning af Mejerispildevand.
70.11.02.02	100. 69	2	2	-2.22	-4.22	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	0.35	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Stald 30 m - Muligvis påv. fra gammel udledning af Mejerispildevand.
70.11.06.01	100. 70	1	1	-0.7	-1.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		J	N	N	N	0.66	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.07.01	100. 71	1	1	-1.57	-2.37	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.82	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.08.01	100. 72	1	1	-5.21	-6.01	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.81	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Autoværksted, Lakering, Sportsplads og Telefoncentral med sprøjtning
70.11.09.01	100. 87	1	1	-0.77	-1.77	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		J	N	N	J	0.79	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.11.01	100. 73	1	1	-0.55	-1.35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.87	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Værksted, Vognmandsforretning Maskinstation 40 m.
70.11.12.01	100. 74	1	1	-6.42	-7.22	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.71	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.13.01	100. 75	1	1	-4.75	-5.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.74	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.14.01	100. 76	1	1	-0.92	-1.72	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.76	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Stald 20 m.
70.11.15.01	100. 77	1	1	-4.7	-5.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	0.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.16.01	100. 78	1	1	-5.8	-6.6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		J	N	N	J	0.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.17.01	100. 79	1	1	-6.35	-7.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	0.42	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.18.01	100. 80	1	1	-6.12	-6.92	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.47	N	N	N	N	N	N	J	J	J		Nærliggende vandværksboring nedlagt
70.11.20.04	100. 36	4	4	-7.7	-10.7	ds	Pejleboring	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	0.32	N	N	N	N	J	N	N	N	N		Blandingsvand skyldes antageligvis langt (3 m) filter
70.11.21.01	100. 82	1	1	-2.59	-3.39	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.55	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.22.01	100. 83	1	1	-3.38	-4.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.43	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.23.01	100. 84	1	1	-2.81	-3.61	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	0.57	N	N	N	N	N	N	N	N	J		Nærliggende vandværksboring nedlagt
70.11.24.01	100. 85	1	1	-4.48	-5.28	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	0.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.25.01	100. 88	1	1	-6.3	-7.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	J		J	N	J	N	0.6	N	N	N	N	N	N	J	J	N		Opført større stald og gyllesystem til kvæg. Pakkertest - er OK
70.11.28.01	109. 252	1	1	-13.5	-14.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1994	N	N	N	N	0.12	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.11.29.01	100. 97	1	1	-13.29	-19.29	dg	Indvindingsboring (med bentonit	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	J	N		N	N	N	J	0.5	J	V	N	N	J	N	N	N	N		Kraftige okkerudfældninger stopper jævnligt pumpen til - skyldes indvinding henover redoxgrænsen (forklarer også blandingsvandet)
70.11.29.02	100. 97	2	2	-9.29	-10.29	ds	Indvindingsboring (med bentonit	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	-0.49	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

ÅRHUS AMT - 2

70.12.02.01	98. 916	1	1	16.1	14.1	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	J	J	41.82	J	J	J	J	N	J	N	N	N		Utæt boring der er repareret permanent med en pakker
70.12.02.21	98. 916	2	21	21.1	20.1	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	40.2	N	J	N	N	N	N	N	N	N		Permanent pakker monteret til separering af filtre. Indsivning er dermed forhindret
70.12.02.22	98. 916	2	22	40.1	39.1	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	42.44	J	J	J	N	J	J	N	N	N	MU	Filteret bør testes for utætheder
70.12.03.02	99. 474	2	2	32.66	31.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	39.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.12.03.03	99. 474	3	3	39.66	37.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	39.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen burde måske testes pga rørenes alder og chancer for sek gvs
70.12.03.11	99. 474	1	11	20.66	19.66	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	39.97	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Permanent pakker monteret til separering af filtre. Indsivning er dermed forhindret
70.12.03.12	99. 474	1	12	27.66	26.66	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J	N		N	N	N	J	39.81	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen burde måske testes pga rørenes alder og chancer for sek gvs
70.12.05.01	99. 463	1	1	35.11	34.11	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	J		N	N	J	J	38.09	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen er pakkertestet, der er ikke set indsivning.
70.12.06.01	99. 464	1	1	37.36	36.66	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	39.61	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.12.07.01	99. 465	1	1	68.42	67.42	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	75.52	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.12.08.01	98. 917	1	1	69.7	68.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	71.09	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.12.09.01	98. 918	1	1	40.97	40.27	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	43.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.12.11.01	98. 919	1	1	30.95	30.25	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	J		J	N	N	J	40.86	N	N	N	N	N	N	J	N	N	MU	Bør testes pga. deformitet
70.12.14.01	99. 468	1	1	25.16	24.46	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	J		N	N	N	J	40.22	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.12.16.01	99. 469	1	1	26.33	25.33	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	J		N	N	J	J	37.29	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Boringen er pakkertestet, der er ikke set indsivning.
70.12.18.01	99. 470	1	1	33.94	32.94	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	J	J	37.45	J	N	N	N	N	J	N	J	N		Utæt boring der er repareret permanent med en pakker
70.12.19.01	99. 471	1	1	39.54	38.54	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	J		N	N	J	J	40.94	J	N	N	J	N	N	J	N	N		Utæt boring der er repareret permanent med en pakker
70.12.20.01	99. 472	1	1	34.34	33.34	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	37.74	N	J	N	N	N	N	N	N	N		Farveskift geologisk betinget
70.12.20.02	99. 473	1	2	48.63	47.63	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		J	N	N	J	58.14	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.12.25.01	99. 195	1	1	29.25	24.55	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Artesisk boring med selvløb	N	N	N	N		V			V	?							N	N	N		Indvinding med 40 m3/t ved konstant overløb. Ingen problemer med indsivning.
70.13.01.01	87. 1034	1	1	46.66	45.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	50.51	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Grusgrav 300 m borte
70.13.02.01	87. 1036	1	1	50.11	49.11	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		J	N	N	J	53.17	J	N	J	J	J	N	N	N	N	MU	Pakkertest mislykket pt. Pga deforme rør
70.13.03.01	87. 1037	1	1	58.12	57.12	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	N		N	N	J	J	59.31	J	N	N	N	N	N	N	N	N	MU	Pakkertest viser lille utæthed, få liter på 6 mdr.
70.13.04.01	86. 1627	1	1	45.8	44.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	59.81	N	J	N	N	N	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.13.04.02	86. 1628	1	2	57.82	56.82	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	60.18	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.05.01	86. 1629	1	1	56.1	55.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	N	60.69	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.07.01	87. 1038	1	1	48.45	47.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	51.41	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Grusgrav 200 m fra boringen
70.13.08.01	86. 1630	1	1	55.69	54.69	di	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	57.15	N	J	N	N	J	N	N	J	N	MU	Nedsivning 15 m. Minkfarm 100 m. Bør testes
70.13.09.01	86. 1631	1	1	54.48	53.48	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	N	56.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.10.01	86. 1632	1	1	55.84	54.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	N	59.02	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.11.01	86. 1574	1	1	52.11	48.11	gs	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	J	N		N	N	N	N	60.18	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.12.01	86. 1633	1	1	56.5	55.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	V	60.58	N	N	N	J	J	J	N	J	N	MU	Minkfarm 130 m. Kraftig forurening
70.13.13.01	86. 1634	1	1	48.48	47.48	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	52.03	J	J	J	J	J	J	N	N	N		
70.13.14.01	87. 1039	1	1	26.5	25.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	50.61	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.14.02	87. 1040	1	2	41.9	40.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	52.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.13.15.01	86. 1635	1	1	45.2	43.2	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	53.29	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Nedsivning 15 m. Minkfarm 100 m.
70.13.19.01	87. 957	1	1				Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	J	N		V	V	N	J	?	V	N	N	N	N	N	J	N	N		Datering usikker. Evt. utætheder betyder intet, da der indvindes 225 m3/døgn fra boringen
70.14.01.01	71. 482	1	1	-32.19	-33.19	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		J	J	J	J	18.34	N	N	J	J		V	N	N	N		Boringen er utæt og repareret med permanent pakker
70.14.01.02	71. 482	2	2	-18.19	-19.19	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		J	J	J	J	19.81	N	N	J	J	J	N	N	N	N		Boringen er utæt og repareret med permanent pakker
70.14.01.03	71. 482	3	3	-2.19	-4.19	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	19.74	N	N	J	V	J	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.01.04	71. 482	4	4	17.31	16.31	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	26.73	N	N	J	V	N	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.02.01	71. 483	1	1	-1.8	-3.8	lk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	18.79	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.02.02	71. 483	2	2	15.2	13.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	19.5	N	N	J	J	J	V	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.03.01	71. 484	1	1	-16.55	-20.55	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		J	N	N	J	14.35	J	J	J	J	J	V	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.03.02	71. 484	2	2	-5.55	-7.55	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		J	N	N	J	14.45	J	J	J	V	J	J	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.03.03	71. 484	3	3	13.45	11.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	19.69	N	N	J	N	N	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.03.04	71. 484	4	4	18.45	16.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	19.76	N	N	J	N	N	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.04.01	71. 470	1	1	8.71	7.71	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	12.53	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.05.01	71. 471	1	1	1.47	0.47	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	15.37	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.14.06.01	71. 472	1	1	9.55	8.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	23.2	N	N	J	N	N	N	N	N	N	MU	Boringen bør testes
70.14.07.01	81. 177	1	1	1.04	0.04	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	19.5	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.08.01	71. 473	1	1	7.87	6.87	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	12.93	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Nærliggende jernbane - pesticider. Boringen bør muligvis testes
70.14.09.01	71. 474	1	1	1	-1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	N (V)	12.12	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.14.11.01	71. 476	1	1	5.36	4.36	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	20.36	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
70.14.11.02	71. 476	2	2	21.86	20.86	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	23.77	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.13.01	71. 478	1	1	6.21	5.11	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	N	N		N	N	N	J	13.86	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.15.01	71. 480	1	1	17.68	16.68	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Anden permanent pumpe	N	J	N	N		N	N	N	N	19.33	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
70.14.17.01	71. 395	1	1	-9.78	-31.78	kk	Pejleboring	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	14.26	N	N	N	N	N	N	N	J	N		Nærliggende jernbane
70.14.18.01	71. 518	1	1	16.2	15.2	ds	Rammeboring	Anden permanent pumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	19.29	N	N	N	N	N	N	J	N	N	MU	Utæt mellem teleskoperede rør?
70.14.19.01	71. 394	1	1	6		sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N		V	V	N	J	11.36	V	N	N	N	N	N	N	N	N		Indvindingsboring med stor udnyttelse. Evt utætheder vil få lille betydning

RINGKØBING AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
65.01.10.03	85. 1675	3	3	23.7	22.7	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N	1993	N	N	N	J	47.75	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.01.10.04	85. 1675	4	4	29.5	28.5	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N	1993	N	N	N	J	47.75	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.01.10.05	85. 1675	5	5	36.5	35.5	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N	1993	N	N	N	J	47.75	N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.01.11.01	85. 1676	1	1	3.15	1.15	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N	1993	N	N	N	J	52.70	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.01.11.02	85. 1676	2	2	9.2	7.2	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N	1993	N	N	N	J	52.65	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.11.01.01	104. 1992	1	1	28.3	26.3	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	46.91	N	J	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Farveskift v. forpumpn. pga.højt jernindhold
65.11.01.02	104. 1992	2	2	37.75	35.65	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	47.11	N	J	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Farveskift v. forpumpn. pga.højt jernindhold
65.11.01.03	104. 1992	3	3	45.15	44.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	48.52	N	J	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Farveskift v. forpumpn. pga.højt jernindhold
65.11.02.01	104. 1993	1	1	44.65	43.65	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	49.81	N	J	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Farveskift v. forpumpn. pga.højt jernindhold
65.11.02.02	104. 1993	2	2	47.9	46.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	49.81	N	J	J	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Neddroslet indvinding
65.11.02.03	104. 1993	3	3	49.75	48.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	49.94	N	J	J	V	J	N	N	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Toppe i '91 og '93 med jern samt ilt+nitrat. Neddroslet indvinding
65.11.03.01	104. 1994	1	1	32	30.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	49.36	N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.11.03.02	104. 1994	2	2	40.3	38.8	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	49.36	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.11.03.03	104. 1994	3	3	48.5	47.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	49.31	N	N	N	V	J	N	N	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Nitrat og jern. Neddroslet indvinding
65.11.04.01	104. 1995	1	1	-8	-10	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	48.49	N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.11.04.02	104. 1995	2	2	-2	-4	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	48.49	N	N	N	V	N	N	V	J (Ikke erkendbar)	J		2 CFC-dateringer med lidt modstridende resultater. Neddroslet indvinding
65.11.05.01	104. 1997	1	1	-58.4	-60.4	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	Overløb	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.11.05.02	104. 1997	2	2	-38.4	-40.4	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	V	Overløb	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.01.01	65. 1068	1	1	10	8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	18.64				V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)			
65.12.01.02	65. 1068	2	2	13	12	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	18.64				V	N	N	V	J (Ikke erkendbar)	J		2 CFC-dateringer med modstridende resultater. Neddroslet indvinding
65.12.01.03	65. 1068	3	3	23	22	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	23.82	N	N	N	V	J	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Blandingsvand set indtil 1991. Neddroslet indvinding
65.12.02.01	65. 1067	1	1	8	7	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	18.82	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.02.02	65. 1067	2	2	11	10	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	18.20	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.02.03	65. 1067	3	3	23.5	22.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	18.20	N	N	N	V	J	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Blandingsvand set indtil 1993. Neddroslet indvinding
65.12.03.01	65. 1069	1	1	-11	-12	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	17.75	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.03.02	65. 1069	2	2	-5	-6	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	17.75	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.04.01	65. 1171	1	1	-15.5	-16.5	kg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	20.50	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.04.02	65. 1171	2	2	-12	-13	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	19.55	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.04.03	65. 1171	3	3	1	0	kg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	19.00	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.12.04.04	65. 1171	4	4	13	12	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	18.39	N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.13.01.01	94. 2516	1	1	26	25	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	31.48	N	N	N	V	N	N	V	J (Ikke erkendbar)	J		Kun CFC11-årstal er bestemt. Neddroslet indvinding
65.13.01.02	94. 2516	2	2	30	29	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	34.88	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.13.01.03	94. 2516	3	3	33.5	32.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	34.88	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.13.02.01	94. 2514	1	1	22.5	21.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	34.19	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Neddroslet indvinding
65.13.02.02	94. 2514	2	2	28.8	27.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	35.65	N	J	N	V	N	N	J	N	J	MU	Giver brunt vand i ca. 2 min. ved forpumpning. Neddroslet indvinding
65.13.03.01	94. 2515	1	1	25.55	24.55	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	V	N	J	30.71	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Der kan ikke lyttes til boringen
65.13.03.02	94. 2515	2	2	27	26	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	V	N	J	34.11	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding. Der kan ikke lyttes til boringen
65.13.03.03	94. 2515	3	3	31.4	30.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	V	N	N	34.11	N	N	N	V	N	N	V	J	J		Der kan ikke lyttes til boringen. CFC-indholdet er højere end den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren. Påvirket af nærliggende forurening. Neddroslet indvinding
65.13.04.01	94. 2517	1	1	16.9	14.9	kg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	33.15	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.13.05.01	94. 2521	1	1	6.5	5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	V	N	J	32.24	V	N	N	V	J	N	N	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Der kan ikke lyttes til boringen. Nitrat og jern begge i niveau < 5 mg/l - ses også i vandværksboring tæt ved. Neddroslet indvinding
65.13.05.02	94. 2521	3	2	13.6	12	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	V	N	J	32.75	V	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Der kan ikke lyttes til boringen. Neddroslet indvinding
65.14.01.01	93. 609	1	1	29.3	28.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	42.83	N	N	N	V	N	N	N	N	J		I en periode i 1995 ændrede vandet karakter til mere reduceret. Årsagen er aldrig fundet. Neddroslet indvinding
65.14.01.02	93. 609	2	2	40	39	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	43.00	N	N	N	V	N	N	J	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.01.03	93. 609	3	3	48	47	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	47.55	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Ingen analyser siden 1992, da indtaget ofte er tørt. Neddroslet indvinding
65.14.02.01	93. 611	1	1	20	18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	40.90	N	N	N	V	N	N	J	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.02.02	93. 611	2	2	26	25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	40.86	N	N	N	V	N	N	V	N	J		2 CFC-dateringer med modstridende resultater. Neddroslet indvinding
65.14.02.03	93. 611	3	3	32.6	31.6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	40.87	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.03.01	93. 610	1	1	14.3	13.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	40.92	N	N	N	V	N	N	J	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.03.02	93. 610	2	2	28	27	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	42.81	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.03.03	93. 610	3	3	41	40	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	N	41.48	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.04.01	93. 612	1	1	-19	-21	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	37.67	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.04.02	93. 612	2	2	-11	-13	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	37.69	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Neddroslet indvinding
65.14.05.01	93. 614	1	1	-88.5	-91.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	36.52	J (lidt)	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Iltet vand i 141 m.u.t. Neddroslet indvinding
65.14.05.02	93. 614	2	2	-59.5	-62.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	36.62	J (lidt)	N	N	V	J	N	Ikke målt	J (Ikke erkendbar)	J	MU	Ilt og jern. Neddroslet indvinding
65.14.05.03	93. 614	3	3	-29.5	-32.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	37.14	N	N	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding
65.15.01.01	63. 946	1	1	-92.5	-95.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	J	18.53	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværk har startet indvinding
65.15.01.02	63. 946	2	2	-67.5	-70.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	J	18.57	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværk har startet indvinding
65.15.01.03	63. 946	3	3	-36.5	-39.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	J	18.60	N	N	V	V	N	N	J	N	J		Vandværk har startet indvinding
65.15.01.04	63. 946	4	4	-6.5	-8.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	J	18.97	N	N	V	V	N	N	J	N	J		Vandværk har startet indvinding
65.15.01.05	63. 946	5	5	18	15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	N	21.96	N	N	V	V	N	N	V	N	J		CFC11-indhold højere end den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren. Vandværk har startet indvinding
65.15.02.01	63. 917	1	1	-124.5	-130.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	V	N	J	14.16	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Der kan ikke lyttes til boringen. Vandværk har netop startet indvinding
65.15.02.02	63. 917	2	2	-82.5	-88.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	V	N	J	19.63	N	N	V	V	N	N	J	N	J		Der kan ikke lyttes til boringen. Vandværk har netop startet indvinding
65.15.03.02	63. 945	2	2	18	15		Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	V	N	J	21.49	N	N	V	V	N	N	N	N	J		Der kan ikke lyttes til boringen. Vandværk har netop startet indvinding

VEJLE AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
60.01.01.01	107. 800	1	1	-69	-89	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N		J	43.7	J (lidt)	N	N	N	N	N	N (Samme værdi)	N	V		Automatisk lænsepumpe. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.01.02.01	107. 701	1	1	8	-21	is	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N		J	48.32	J (lidt)	N	N	N	N	N	V	N	V		Periodevis overfladevand i brønd. CFC11<1945; CFC12<1940. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.01.03.01	107. 632	1	1	31	27	mg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N		N	2.33	J (lidt)	N	N	N	N	N	N	N	N		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.01.07.01	107. 1213	1	1	-13.5	-14.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	6.86	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.01.07.02	107. 1213	2	2	-3.7	-4.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	7.44	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.01.07.03	107. 1213	3	3	10.5	10	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	5.25	N	N	N	N	N	N	V	N	N		CFC11<1945; CFC12<1940
60.01.08.01	98. 1064	1	1	36	30	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	25.96	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.01.08.02	98. 1064	2	2	58	56	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N	N	J	21.27	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.11.01.01	105. 1273	1	1	48.98	42.98	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N		J	18.47	N	N	N	N	N	N	J	J	V		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. Metalrør i aggressivt vand
60.11.02.01	105. 879	1	1	55	47	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N		J	40.49	N	N	N	N	N	N	J	N	J		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. Boringen anv. ikke længere til markvanding men fortsat til drikkevand.Ny markv.bor. etabl. ca. 3 m. fra boringen. Tæt på ladebygning
60.11.04.01	105. 602	1	1	71.3	68.3	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N		J	35.71	N	N	N	N	N	N	J	N	J		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. Metalstigrør. Den gl. boring faldt sammen for ca. 4 år siden og der er boret en ny ca. 5 m. derfra - denne er 10 m dybere.
60.11.10.01	105. 1395	1	1	49.65	49.05	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N		J	22.66	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.11.10.02	105. 1395	2	2	59.35	58.65	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	22.66	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.11.10.03	105. 1395	3	3	74.69	73.99	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	J		N	N		N	7.25	N	N	J	N	N	J	Ikke målt	N	N	MU	Fund af trichlorethylen, vurderes dog ikke at relatere til utætheder. CFC kan ikke dateres
60.11.11.01	105. 1380	1	1	99.4	98.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	5.47	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.11.12.01	105. 1381	1	1	100.5	100	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	6.3	N	N	N	J	N	N	Ikke målt	N	N	MU	CFC kan ikke dateres
60.11.13.01	105. 1396	1	1	96.1	95.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	4.77	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.11.14.01	105. 1382	1	1	92.2	91.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	4.85	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.11.17.01	105. 1386	1	1	79.3	78.9	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	13.06	N	N	J(Lidt)	N	N	N	N	N	N	MU	
60.11.19.01	105. 1703	1	1	48.11	47.11	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	10.2	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.11.19.02	105. 1702	1	2	56.16	55.16	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	10.24	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.11.19.03	105. 1701	1	3	58.98	57.98	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	10.24	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.11.19.04	105. 1700	1	4	65.56	64.56	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	10.24	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.11.20.01	105. 1707	1	1	39.28	38.28	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	14.36	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.11.20.02	105. 1706	1	2	56.23	55.23	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	14.43	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.11.20.03	105. 1705	1	3	66.28	65.28	ks		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	14.26	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.11.20.04	105. 1704	1	4	73.08	72.08	ds		Ikke oplyst	N	N	N	N		N	N	N	J	14.24	N	N	N	N	N	N	N	N			
60.12.01.01	133. 367	1	1	0.11	-15.89	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	J	N	V		Periodevis overfladevand i brønden. Artesisk boring. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler.
60.12.02.01	133. 829	1	1	20.5	8.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N	N	J	22.23	N	N	N	N	N	N	N	N	V		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.12.03.01	124. 912	1	1	28.12	25.12	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N	N	J	7.33	N	N	N	N	N	N	N	N	V		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.12.10.01	133. 959	1	1	30.64	29.94	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	23.11	N	N	N	N	N	N	J	N	V		
60.12.10.02	133. 959	2	2	37.04	36.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	23.11	N	N	N	N	N	N	N	N	V		
60.12.10.03	133. 959	3	3	62.84	62.14	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	7.1	N	N	N	N	N	N	N	N	V		
60.12.11.01	133. 958	1	1	24.39	23.69	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	N		N	N	N	J	22.93	N	N	N	N	N	N	J	N			
60.12.11.02	133. 958	2	2	44.99	44.29	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	J		N	N	N	N	8.26	N	N	N	N	N	N	N	N			
60.12.12.01	133. 951	1	1	45.06	44.36	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	4.9	N	N	J	N	N	N	J	N	N	MU	
60.12.13.01	133. 952	1	1	38	37.3	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	18.26	N	N	J	N	N	N	Ikke målt	N	N	MU	Lavtydende boring - kun begrænset program. CFC kan ikke dateres
60.12.13.02	133. 952	2	2	52.8	52.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	2.6	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		Lavtydende boring - kun begrænset program. CFC kan ikke dateres
60.12.14.01	124. 1023	1	1	39.5	39	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	3.19	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.12.15.01	124. 1022	1	1	42.84	42.14	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	10.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.12.15.02	124. 1022	2	2	56.84	56.14	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	2.81	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.12.16.01	124. 1018	1	1	48.5	47.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	10.36	N	N	J	N	N	N	Ikke målt	N	N	MU	CFC-12 datering ikke mulig
60.12.16.02	124. 1018	2	2	58	57.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	2.13	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		CFC-12 datering ikke mulig
60.12.17.02	124. 1017	2	2	11	10.3	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	10.07	N	N	N	N	N	N	V	N	N		CFC11<1945; CFC12<1940
60.12.17.03	124. 1017	3	3	35.41	34.71	di	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	8.1	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.12.17.04	124. 1017	4	4	45.29	44.59	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	7.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.13.01.01	125. 682	1	1	4.09	-3.91	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N	N	J	27.4	N	N	N	N	N	N	J	N	V		Periodevis overfladevand i brønden. Uvist om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.13.02.01	125. 898	1	1	18.5	11.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	V	N		N	N	N	J	28.56	N	N	N	N	N	N	J	N	V		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
60.13.10.01	125. 1759	1	1	46.5	45.8	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	8.82	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	V		CFC-datering ikke mulig
60.13.11.01	125. 1760	1	1	20.6	19.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	30.27	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	V		
60.13.12.02	125. 1761	2	2	48.9	48.2	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	4.85	N	N	N	N	N	N	N	N	V		
60.13.14.01	125. 1765	1	1	51.7	51	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	13.72	N	N	N	N	N	N	J	N	V		
60.13.15.01	125. 1764	1	1	25.4	22.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	25.86	N	N	N	N	N	N	J	N	V		
60.14.02.01	96. 1833	1	1	53.5	50.5	ks	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N	N	J	19.6	N	N	N	N	N	N	V	N	N		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. CFC11 og CFC12 giver samme værdi
60.14.03.01	96. 2127	1	1	14.6	13.6	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N		N	N		J	3.62	N	N	N	N	N	N	J	J	N		
60.14.04.01	96. 2126	1	1	27	26	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N		J	3.52	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	J	N		
60.14.10.01	96. 1974	1	1	45	44.3	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N		J	13.58	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.10.02	96. 1974	2	2	52.1	51.4	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	13.58	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.10.03	96. 1974	3	3	56.3	55.6	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	13.58	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.10.04	96. 1974	4	4	60.5	59.9	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	13.58	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.11.01	96. 1975	1	1	41.9	41.4	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N		J	16.54	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.11.02	96. 1975	2	2	45.9	45.2	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	16.32	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.11.03	96. 1975	3	3	59.3	58.6	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	16.32	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.12.01	96. 1980	1	1	46.1	45.4	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	17.28	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.12.02	96. 1980	2	2	54.6	53.9	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	17.28	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.13.01	96. 1976	1	1	50.8	50.3	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	17.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.13.02	96. 1976	2	2	63.4	62.7	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	17.17	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.13.03	96. 1976	3	3	78.44	77.77	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	2.78	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.14.01	96. 1977	1	1	52.2	51.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N		N	8.05	N	N	J	N	N	N	N	N	N		Indsvingning af feltparametre, men kun ved første tømning
60.14.14.02	96. 1977	2	2	55.5	54.8	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	8.05	N	N	J	N	N	N	N	N	N		Indsvingning af feltparametre, men kun ved første tømning
60.14.14.03	96. 1977	3	3	63.4	62.67	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	N	8.02	N	N	J	N	N	N	N	N	N		Indsvingning af feltparametre, men kun ved første tømning
60.14.15.01	96. 1978	1	1	51.15	50.15	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	N		N	N	N	J	23.61	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.15.02	96. 1978	2	2	61.17	60.47	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	J	N	N		N	N	N	J	23.55	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
60.14.16.01	96. 1979	1	1	63.9	63.2	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	12.42	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
60.14.17.01	96. 1981	1	1	52.4	51.7	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	J		N	N	N	J	15.87	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

RIBE AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir tj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
55.01.02.02	114. 1326	1	2	-65.3	-65.8	ks	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N	V	V	1983	V	V	V	J		N	N	N	V	N	N	V	N	J		Uvist om lerpakning. Kan ikke pejles. Halvdelen af CFC-analyserne har CFC11>CFC12. Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.02.03	114. 1326	1	3	-54.5	-66.5	qs	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N	V	V	1983	V	V	V	J		N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Uvist om lerpakning. Kan ikke pejles. Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.05.01	114. 753	1	1	25.5	19	ks	Pejleboring	Permanent montejuspumpe	N	N	V	V		N	N	N	V	39.35	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Periodevis overfladevand i brønden. Uvist om lerpakning. Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.06.09	114. 1421	9	9	8.65	8.15	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.46	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.06.10	114. 1421	10	10	16.88	16.38	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.47	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.06.11	114. 1421	11	11	25.58	25.08	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.48	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.06.12	114. 1421	12	12	31.41	30.91	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.52	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.06.13	114. 1421	13	13	34.96	34.46	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.49	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.06.14	114. 1421	14	14	38.35	37.85	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	2000/2001	N	N	N	N	41.52	N	N	N	V	N	V	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er renoveret/omboret 2000/2001. Neddroslet indvinding i området. Nitratindholdet svinger meget med dybden - kompliceret strømningsmønster?
55.01.09.02	114. 1437	1	1				Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V	1989	J	V	N	V	41.06	J	J	V	V	J	N	Ikke målt	N	J	MU	Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand. Indeholder både jern og nitrat. Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området. Boringen er for nyligt forsøgt repareret, men det vides endnu ikke, om det er lykkedes
55.01.10.01	114. 1439	1	1	33	32.5	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		N	N	N	V	41.97	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand. Neddroslet indvinding i området
55.01.11.01	114. 1440	1	1	36.5	36	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		N	N	N	V	41.97	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand. Neddroslet indvinding i området
55.01.13.01	114. 1442	1	1	27	26.5	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		N	N	N	V	41.34	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand
55.01.14.01	114. 1443	1	1	35.85	35.35	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		N	N	N	V	40.33	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand. Een af flere CFC-datering giver CFC11>CFC12
55.01.15.01	114. 1444	1	1	39	38.5	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		N	N	N	V	41.31	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand
55.01.16.01	114. 1457	1	1	37.03	36.53	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	V	N	V	V		V	N	N	V	43.57	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning. Rammerør af jern i aggressivt vand
55.01.18.01	114. 1618	1	1	-58.4	-59.4	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N	1995	N	N	N	V	39.23	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.18.02	114. 1618	2	2	-48.9	-49.9	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N	1995	N	N	N	V	39.26	N	N	N				Ikke målt	N	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.18.03	114. 1618	3	3	-3.9	-4.9	qs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N	1995	N	N	N	V	40.87	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.18.04	114. 1618	4	4	11.1	10.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	N	1995	N	N	N	V	40.21	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.01.18.05	114. 1618	5	5	38.1	37.6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	N	1995	N	N	N	V	40.89	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.11.01.01	131. 1052	1	1	3.5	3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	10.61	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.11.02.01	131. 1054	1	1	-1.5	-2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	8.19	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.11.03.01	131. 1055	1	1	1.5	1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	9.84	N	N			J	N	N	J (ikke erkendbar)	J	MU	Neddroslet indvinding i området. Både nitrat og jern
55.11.04.01	131. 1056	1	1	3.5	3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	12.1	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. Repareret i forbindelse med, at top engang sprang af under prøvetagning. Mulighed for spægelsesboringer
55.11.05.01	131. 1057	1	1	3.5	3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	11.15	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.11.06.01	131. 1051	1	1	-89	-90	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	8.91	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. Mulighed for spægelsesboringer
55.11.06.02	131. 1051	2	2	-41	-42	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	8.99	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. Mulighed for spægelsesboringer
55.11.06.03	131. 1051	3	3	6	5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	9.94	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. En af flere CFC-analyser har CFC11>CFC12. Mulighed for spægelsesboringer
55.11.07.01	131. 1060	1	1	-25	-26	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	10.89	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.11.07.02	131. 1060	2	2	6.5	5.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	11.25	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.11.09.01	131. 1030	1	1	-29.5	-53.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V		N	N	N	J	6.48	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. Boringen kan ikke længere pejles. Mulighed for spægelsesboringer
55.11.10.01	131. 831	1	1	0.5	-5.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.57	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området. Boringen kan ikke længere pejles. Mulighed for spægelsesboringer
55.12.01.01	103. 1407	1	1	35.5	35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	39.74	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
55.12.02.01	102. 724	1	1	37.5	37	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	40.97	N	N	N	V	N	N	V	N	N		Halvdelen af CFC-analyserne giver CFC11>CFC12
55.12.03.01	102. 726	1	1	37.5	37	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	41.46	N	N	N	V	J	N	V	N	N	MU	Både nitrat og jern. Halvdelen af CFC-analyserne giver CFC11>CFC12. Mulighed for spægelsesboringer
55.12.05.01	103. 1408	1	1	35.5	35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	36.26	N	N	N		N	N	N	N	N		Mulighed for spægelsesboringer
55.12.06.01	103. 1409	1	1	36.5	36	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	32.74	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
55.12.07.01	103. 1406	1	1	-16	-17	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	39.39	N	N	N	V	N	J	J	N	N		Barium op til 200 ug/l
55.12.07.02	103. 1406	2	2	33.5	33	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	39.35	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
55.12.08.01	102. 725	1	1	-27	-28	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	41.58	N	N	N	V	N	N	N	N	J		
55.12.08.02	102. 725	2	2	2	1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	41.59	N	N	N	V	N	N	J	N	N		
55.12.09.01	102. 728	1	1	20.5	20	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N				V	J	41.55	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Boringen er renoveret som følge af konstaterede utætheder
55.12.09.02	102. 728	2	2	40.5	40	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	41.56	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
55.12.10.01	103. 1349	1	1	-46	-70	qs	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V		V	V	V	J		N	N	N	V	N	N	Ikke målt	N	N		Boringen kan ikke pejles
55.12.11.01	102. 871	1	1	24.9	23.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	J	41.16	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
55.12.12.01	102. 873	1	1	34.7	33.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	J	40.8	N	N	N	V	N	J	N	N	N		tørat skilt fra 1999 til 2000, hvor der pludselig er meget højere nitratindhold og meget lavere jernindhold. Muligvis ændringer i nitratfront
55.13.01.01	121. 957	1	1	6.25	5.75	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	8.21	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Neddroslet indvinding. Fund af chloroform - antageligvis naturligt dannet
55.13.02.01	121. 953	1	1	5	4.5	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	8.5	N	N	N	V	N	N	V	N	J		En af to CFC-dateringer viser CFC11>CFC12. Neddroslet indvinding. Fund af chloroform - antageligvis naturligt dannet
55.13.03.01	121. 956	1	1	7.25	6.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	9.72	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.13.04.01	121. 959	1	1	13	12.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	14.3	N	N	N		N	J	N	J	N		Fund af barium op til 380 ug/l. Ikke undersøgt fyldplads 300 m fra boringen. Mulighed for spægelsesboringer
55.13.05.01	121. 952	1	1	9.5	9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	12.38	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.13.06.01	121. 958	1	1	8.5	8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	10.86	N	N	N		N	J	V	J	J		Fund af barium op til 500 ug/l. Fund af chloroform - antageligvis naturligt. En af to CFC-datering giver CFC11>CFC12. 1 km til ikke undersøgt fyldpads. Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.13.07.01	121. 954	1	1	6	5.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	8.71	N	N	N	V	N	N	N	N	J		Fund af chloroform, men antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding fra området
55.13.08.01	121. 960	1	1	-35.5	-36.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	9.45	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		En af to CFC-dateringer viser CFC11>CFC12. Neddroslet indvinding. Fund af chloroform - antageligvis naturligt dannet
55.13.08.02	121. 960	2	2	-10.5	-11.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	9.43	N	N	N	V	N	J	V	J	J		Fund af barium op til 470 ug/l. Fund af chloroform - antageligvis naturligt. En af to CFC-datering giver CFC11>CFC12. 1 km til ikke undersøgt grund. Neddroslet indvinding i området
55.13.08.03	121. 960	3	3	6.5	6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	9.47	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		En af to CFC-datering giver CFC11>CFC12. Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.13.09.01	121. 955	1	1	8	7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	N	15.57	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		CFC-indhold er større end hvad der kan tilføres fra atmosfæren. Mulighed for spægelsesboringer. Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.13.09.02	121. 955	2	2	14	13.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe																					
55.13.10.01	121. 691	1	1	-39.5	-51.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V		N	N	V	J		N	N	N		J	N	V	N	J	MU	Uvist om lerpakning. Boringen kan ikke pejles. Der optræder både lidt ilt og jern. CFC-12 indholdet er højere end hvad der kan tilføres fra atmosfæren. Neddroslet indvinding
55.13.11.01	121. 1017	1	1	-46	-47	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	V	N		N	N	N	V	8.98	N	J	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.13.12.01	121. 1095	1	1	-56.2	-57.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.38	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.13.12.02	121. 1095	2	2	-37.2	-38.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.38	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.13.12.03	121. 1095	3	3	-32.2	-33.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.36	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.13.12.04	121. 1095	4	4	-27.2	-28.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.36	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		CFC12-indhold er større end hvad der kan tilføres fra atmosfæren. Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.13.12.05	121. 1095	5	5	-2.2	-3.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.34	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.13.12.06	121. 1095	6	6	2.8	1.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.33	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.13.12.07	121. 1095	7	7	7.8	6.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	V	N		N	N	N	N	9.36	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Fund af chloroform - antageligvis naturligt. Neddroslet indvinding i området
55.14.01.01	123. 870	1	1	57	56.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.46	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.02.01	123. 871	1	1	50.5	50	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.95	N	N	N		N	J	N	J (ikke erkendbar)	J		Aluminimumsindholdet svinger en del (analysefejl?). Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.03.01	123. 872	1	1	35	34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.89	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.04.01	123. 873	1	1	49	48.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	60.07	N	N	N	V	N	N	V	J (ikke erkendbar)	J		CFC11 indholdet er større hvad der kan tilføres fra atmosfæren. Mulighed spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.05.01	123. 874	1	1	-26.5	-27.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.88	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.05.02	123. 874	2	2	4	3	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	60.19	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.05.03	123. 874	3	3	23.5	22.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	60.14	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.05.04	123. 874	4	4	50.5	50	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	60.14	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Neddroslet indvinding i området
55.14.06.01	123. 875	1	1	-22.5	-23.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.07	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er repareret pga. påkørsel engang. Neddroslet indvinding i området
55.14.06.02	123. 875	2	2	-0.5	-1.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.08	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er repareret pga. påkørsel engang. Neddroslet indvinding i området
55.14.06.03	123. 875	3	3	16.5	15.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.11	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er repareret pga. påkørsel engang. Neddroslet indvinding i området
55.14.06.04	123. 875	4	4	55.5	55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.05	N	N	N	V	N	N	J	J (ikke erkendbar)	J		Boringen er repareret pga. påkørsel engang. Neddroslet indvinding i området
55.14.07.01	123. 876	1	1	-20	-21	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.33	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.07.02	123. 876	2	2	4.5	3.5	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.35	N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.07.03	123. 876	3	3	26	25	ks	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.35	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.07.04	123. 876	4	4	56.5	56	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	N		N	N	N	J	59.34	N	N	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området
55.14.08.01	123. 844	1	1	-17	-26	ks	Indvindingsboring (i tørbrænd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V		N	N	N	J		N	N	N	V	N	N	Ikke målt	J (ikke erkendbar)	J		Mulighed for spægelsesboringer. Neddroslet indvinding i området

SØNDERJYLLANDS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj.art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede rør	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
50.01.05.01	166. 659	1	1	-23.8	-24.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			N	1988	N	N	N		8.83	V	V	V	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.01.05.02	166. 659	2	2	-7	-7.5	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			N	1988	N	N	N		8.85	V	V	V	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.01.05.03	166. 659	3	3	-3.1	-3.6	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			N	1988	N	N	N		8.74	V	V	V	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.01.05.04	166. 659	4	4	1.9	1.4	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			N	1988	N	N	N		8.88	V	V	V	N	N	N	Ikke målt				
50.01.12.01	166. 674	1	1	-10.5	-11.5	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	J		J	N	1995	N	N	N		8.88	N	N	N	N	N	N	N	N			Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.01.12.02	166. 674	2	2	-4.5	-5.5	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	J		J	N	1995	N	N	N		8.89	N	N	N	N	N	N	N	N			Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.01.13.01	158. 777	1	1	-12	-13	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe			J		1995	N	N	N		10.32	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.01.13.02	158. 777	2	2	-4.5	-5.5	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe			J		1995	N	N	N		10.34	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.01.13.03	158. 777	3	3	0.5	-0.5	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe			J		1995	N	N	N		10.34	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.01.13.04	158. 777	4	4	7.5	6.5	s	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe			J		1995	N	N	N		10.33	N	N	N	N	N	N	N		N		Erstatningsboring for tidligere montejusboring
50.02.01.03	170. 375	1	3	-29.76	-37.76	is	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N		V	1966	N	N	N	J		N	N	N	N	N		J	N	N		Det vides ikke, om boringen er pakket hensigtsmæssigt med ler
50.02.03.01	170. 525	1	1	-33.7	-34.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			V	1988	N	V	N	J	5.87	N	J	V	J	V	V	Ikke målt	N	N	MU	Mulighed for spøgelsesboringer
50.02.03.02	170. 525	2	2	-25.3	-25.8	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J			V	1988	N	V	N		5.96	N	J	V	J	V	V	Ikke målt	N		MU	Mulighed for spøgelsesboringer
50.02.04.01	170. 327	1	1	-28.36	-36.36	ds	Indvindingsboring (uden bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N		N	1963	N	N	N	V		N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Det vides ikke, om boringen er pakket hensigtsmæssigt med ler. Nedlagt vandværksboring
50.02.05.01	170. 527	1	1	-11	-12	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1990	N	N	N		10.18	N	N	N	N	N	V	J	N			
50.02.05.02	170. 527	2	2	4	3	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1990	N	N	N		9.68	N	N	N	N	N	V	J	N			
50.02.06.01	170. 528	1	1	-11.5	-12.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1990	N	N	N		4.07	N	N	V	N	N	V	J	N	N		
50.02.07.01	170. 539	1	1	-33.2	-34.2	dg	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe					1993	N	N	N		2.94	N	N	N	N	N	V	Ikke målt	N	N		
50.02.07.02	170. 539	2	2	-25.2	-26.2	ms	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe					1993	N	N	N		2.93	N	N	N	N	N	V	N	N	N		
50.02.07.03	170. 539	3	3	-20.2	-21.2	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe					1993	N	N	N		2.94	N	N	N	N	N	V	Ikke målt	N	N		
50.11.01.01	159. 978	1	1	-28.5	-29.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		22.2	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.01.02	159. 978	2	2	-21.5	-22.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		22.59	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.01.03	159. 978	3	3	-11.5	-12.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		22.6	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.02.01	159. 979	1	1	19	18	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe					1989	N	N	N		23.3	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.02.02	159. 979	2	2	21.8	20.8	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		23.32	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.03.01	159. 980	1	1	-18	-19	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		28.58	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
50.11.03.02	159. 980	2	2	-3	-4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		28.52	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
50.11.03.03	159. 980	3	3	14	13	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		28.38	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.04.01	159. 981	1	1	26	25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		27.98	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.04.02	159. 981	2	2	28.2	27.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		27.98	N	J	N	V	N	N	N	N	N		
50.11.05.01	159. 982	1	1	-3	-4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N		23.72	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.05.02	159. 982	2	2	19.5	18.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		23.93	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.05.03	159. 982	3	3	24.5	23.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		23.95	N	J	N	N	N	N	J	N	N		
50.11.06.01	159. 983	1	1	-23.5	-24.5	gs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.36	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.06.02	159. 983	2	2	-10.5	-11.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.06	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.06.03	159. 983	3	3	-2.5	-3.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.34	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	N		
50.11.07.01	159. 984	1	1	14	13	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.29	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.07.02	159. 984	2	2	21	20	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.19	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.07.03	159. 984	3	3	25.8	24.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe		J			1989	N	N	N		26.2	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.11.08.01	159. 818	1	1	-43.5	-61.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane					1984	V	V	N			V	N		N	N	N	Ikke målt	V	N		
50.11.09.01	159. 341	1	1	20	18	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane					1967	N	N	N			N	N	N	N	N	N	Ikke målt	V	J		Der er mulighed for spøgelsesboringer. Boringen er overgået fra indvindings- til moniteringsboring
50.12.01.01	141. 879	1	1	8.5	7.5	gs	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1988	N	N	N	V	29.63	J	J	N				J	N	N	MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.12.01.02	141. 879		2	13.5	12.5	gs	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1988	N	N	N	V	29.63	J	J	N	N	V	V	J	N	N	MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.12.03.01	141. 883	1	1	27	26	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe	J				1989	N	N	N	J	28.05	N	N	N	N	N	N	V	N	N		CFC11 kan ikke måles
50.12.05.01	141. 882	1	1	26.5	25.5	gi	El-log boring	Permanent dykpumpe	J			J	1988	N	J	N	V	29.78	N	N	N		N	N	N	N	N		Susen hørt i røret indtil 1996 - derefter ikke
50.12.06.01	141. 383	1	1	-5.5	-7.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				V	1974	N	N	V	J		V	V	V	V	V	V	V	J	V		Uvist, om boringen er pakket hensigtsmæssigt med ler.
50.12.07.01	141. 907	1	1	-5	-6	gs	El-log boring	Permanent dykpumpe		J		N	1990	N	N	N	J	28.99	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.12.08.01	141. 929	1	1	-5.9	-6.9	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1991	N	N	N	J	28.04	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.12.08.02	141. 929	2	2	9.6	8.6	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1991				J	28.05	N	N	N	N	N	N	V	N	N	MU	Clorid og temperatur indikerer forurening med fremmed vand. CFC11 kan ikke måles
50.12.08.03	141. 929	3	3	17.6	16.6	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1991	N	N	N	J	28.23	N	N	N	N	N	N	V	N	N	MU	Clorid og temperatur indikerer forurening med fremmed vand. CFC11 kan ikke måles
50.12.09.01	141. 949	1	1	0	-1	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1993	N	N	N	V	28.46	N	N	N	N	N	N	Tritium<1	N	N		
50.12.09.02	141. 949	2	2	19	18	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1993	N	N	N	V	28.49	N	N	N	N	N	N	Tritium<1	N	N		
50.12.09.03	141. 949	3	3	23	22	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1993	N	N	N	V	28.46	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
50.12.10.01	141. 951	1	1	10	9	ks	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe				N	1993	N	N	N	J	28.66	J	N	N	N	N	N	J	N	N		
50.12.10.02	141. 951	2	2	20	19	gs	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe			J	N	1993	N	N	N	J	28.7	J	N	V	N	N	N	N	N	N		
50.13.01.01	142. 661	1	1	33	32	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J			J	1989				V	34.96	N	N	N	N	N	N	J	V			
50.13.02.01	142. 662	1	1	8.5	7.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	34.96	N	N	N	N	N	N	J	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.02.02	142. 662	1	2	15.5	14.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	34.96	N	N	N	N	N	N	V			MU	CFC11-årstal >CFC12-årstal i 1 af 3 analyser. Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.03.01	142. 663	1	1	22.5	21.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	33.73	N	N	N	N	N	N	J	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.03.02	142. 663	1	2	29.5	28.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	33.73	N	N	N	N	N	N	J			MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.05.01	142. 665	1	1	25	24	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J			J	1988					31.98	N	N	N	N	N	N	J	V			
50.13.06.01	142. 666	1	1	31.5	30.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	34.87	N	N	N	N	N	N	J	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.06.02	142. 666	1	2	36.5	35.5	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	34.87	N	N	N	N	N	N	N	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.07.01	142. 667	1	1	25.5	24.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J			J	1988					34.81	N	N	N	N	N	N	N	V			
50.13.08.01	142. 668	1	1	26	25	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989					35.35	N	J	N	N	N	N	J	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.08.02	142. 668	1	2	33	32	ds	El-log boring	Mobil dykpumpe	J			J	1989				V	35.35	N	J	N	N	N	N	N	V		MU	Risiko for kortslutning mellem de 2 indtag
50.13.09.01	142. 228	1	1	23	21	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane					1951																Ingen data
50.13.10.01	142. 372	1	1	19	13	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N		V	1974	N	N	N	J								N	V			
50.13.11.01	142. 677	1	1	-1	-2	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe					1989					29.08	N	N	N	N	N	N	Tritium<1				
50.13.12.01	142. 678	1	1	7	6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe					1989					29.18	N	N	N	N	N	N	Tritium<1				
50.13.13.01	142. 679	1	1	28	27	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe					1990					35.62	N	N	N	N	N	N	J				
50.13.14.01	142. 737	1	1	8.6	7.6	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1992					35.47	N	N	N	N	N	N	Tritium<1	V			
50.13.14.02	142. 737	2	2	26.6	25.6	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe		J		N	1992					35.47	N	N	N	N	N	N	J				
50.13.14.03	142. 737	3	3	35.1	34.1	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe					1992					35.57	N	N	N	N	N	N	Tritium<1	V			
50.14.01.01	174. 214	1	1	22	21	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N		N	1997	N	N	N		30.31	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.02.01	174. 217	1	1	-5	-6	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N		J	30.29	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.02.02	174. 217	2	2	17	16	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	30.28	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.02.03	174. 217	3	3	22	21	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	30.27	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.02.04	174. 217	4	4	28	27	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	30.27	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.03.01	174. 213	1	1	12	11	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1997	N	N	N	N	31.25	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.03.02	174. 213	2	2	28	27	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1997	N	N	N	N	31.3	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.03.03	174. 213	3	3	33	32	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1997	N	N	N	N	31.26	N	N	V	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.03.04	174. 213	4	4	37	36	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1997	N	N	N	N	31.24	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.04.01	174. 215	1	1	28	27	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1997	N	N	N	N	31.91	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.05.01	174. 219	1	1	3.39	2.39	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	31.64	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.05.02	174. 219	2	2	21.39	20.39	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	31.64	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.05.03	174. 219	3	3	26.39	25.39	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	31.65	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.05.04	174. 219	4	4	30.39	29.39	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1998	N	N	N	N	31.66	N	N	N	N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt
50.14.06.01	174. 196	1	1	0	-6	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe					1990	V	V	N	J & V		V	V		N	N	N	Ikke målt	N	J		Vandværket er nedlagt

FYNS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11> CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
42.01.01.01	147. 229	1	1	-18	-34.5	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	B	N	N	N	89	N	N	N	J	0.02	N	N	N	V	N	N	N	N	62% mindre		
42.01.04.01	147. 804	1	1	-13.5	-28.5	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N	89	N	N	N	J	5.09	N	N	N	V	N	J	N	N	62% mindre		Fund af cyanid (sandsynligvis fejlanalyse)
42.01.05.01	147. 161	1	1	-0.5	-3.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N	89	N	N	N	V	3.22	N	N	N	V	N	N	N	N	62% mindre		
42.01.06.01	147. 848	1	1	-4.9	-5.4	pl	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	5.16	N	N	N	V	N	J	V	N	62% mindre	MU	Fund af BAM, ingen CFC-analyser, tvivlsom
42.01.06.02	147. 848	2	2	-3.7	-4.2	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	5.27	N	N	N	V	N	N	V	N	62% mindre		Ingen CFC-analyser
42.01.07.01	147. 854	1	1	0.9	0.4	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	6.83	N	N	N	V	N	N	N	N	62% mindre		
42.01.08.01	147. 855	1	1	-0.5	-1	ml	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	7.54	N	N	N	V	N	N	N	N	62% mindre		
42.01.09.01	147. 856	1	1	1.2	0.7	ds	Rammeboring	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	7.57	N	N	N	V	N	N	N	N	62% mindre		
42.01.10.01	147. 895	1	1	-38.5	-39.5	k	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	J	N	93	N	N	N	J	4.91	N	N	N	V	N	N	N	N	57 % mindre		
42.01.10.02	147. 895	2	2	-28.5	-29.5	k	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	J	N	93	N	N	N	J	4.77	N	N	N	V	N	N	N	N	57 % mindre		
42.01.10.03	147. 895	3	3	-18.5	-19.5	k	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	J	N	93	N	N	N	J	4.72	N	N	N	V	N	N	N	N	57 % mindre		
42.01.10.04	147. 895	4	4	2.7	1.7	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	J	J	N	93	N	N	N	N	4.91	N	N	N	V	N	J	J	N	57 % mindre	MU	Fund af BAM, atrazin, hexazinon og desethylatrazin, CFC11>CFC12
42.02.01.01	145. 384	1	1	0	-8.2	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N	89	N	N	N	J	21.26	N	N	N	V	N	J	N	J	16% mindre		Fund af BAM
42.02.05.01	145. 812	1	1	-8	-15	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N	89	N	N	N	J	42.71	N	N	N	V	N	N	V	J	16% mindre		Ingen CFC-analyser
42.02.06.01	145. 2085	1	1	29.38	28.88	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	N	33.04	N	N	N	V	N	N	N	J	16% mindre		
42.02.08.01	145. 2026	1	1	-32.36	-36.66	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	90	N	N	N	J	12.63	N	N	N	V	N	J	N	J	16% mindre	MU	Stort fund af anioniske detergenter
42.02.09.01	145. 2123	1	1	26	25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	N	50.6	N	N	N	V	N	N	N	J	17% mere		
42.02.10.01	145. 2124	1	1	-5.5	-6.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH 93	V	N	93	N	N	N	J	31.57	N	N	N	V	N	N	V	J	17% mere		Ingen CFC-analyser
42.02.10.02	145. 2124	2	2	15	14	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH 93	V	N	93	N	N	N	J	37.68	N	N	N	V	N	N	V	J	17% mere		Ingen CFC-analyser
42.02.10.03	145. 2124	3	3	30.5	29.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH 93	V	N	93	N	N	N	J	38.65	N	N	N	V	N	N	N	J	17% mere		
42.02.11.01	145. 2153	1	1	-37.5	-38.5	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH 93	V	N	94	N	N	N	J	24.18	N	N	N	V	N	N	V	J	46% mere		Ingen CFC-analyser
42.02.11.02	145. 2153	2	2	17.5	16.5	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH 93	V	N	94	N	N	N	J	38.92	N	N	N	V	N	J	N	J	46% mere		Fund af BAM
42.02.12.01	145. 2281	1	1			ml	Undersøgelsesboring	Permanent dykpumpe	N	N	J	N	97	N	N	N	V	26.71	N	N	N	V	N	N	V	J	N		Ingen CFC-analyser
42.02.12.02	145. 2281	2	2			ml	Undersøgelsesboring	Permanent dykpumpe	N	N	J	N	97	N	N	N	V	26.97	N	N	N	V	N	N	V	J	N		Ingen CFC-analyser
42.11.01.01	165. 170	1	1	1.97	-3.85	is	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V	89	N	N	N	V	7.28	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.02.01	164. 931	1	1	-1.8	-2.3	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	11.4	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.02.02	164. 931	2	2	7.4	6.9	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	11.27	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.03.01	164. 932	1	1	-1.35	-1.85	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	19.05	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.03.02	164. 932	2	2	5.65	5.15	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	19.42	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.04.01	164. 937	1	1	37.2	36.7	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	49.01	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.05.01	164. 933	1	1	14.85	14.35	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	37.22	N	N	N	V	N	J	N	J	52% mindre		Fund af anioniske detergenter
42.11.06.01	164. 934	1	1	19.9	19.4	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	41.26	N	N	N	V	N	N	N	J	52% mindre		
42.11.06.02	164. 934	2	2	25.9	25.4	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	41.71	N	N	N	V	J	N	N	J	52% mindre	MU	Samtidige fund af jern og nitrat - blandingsvand
42.11.07.01	164. 935	1	1	17.55	17.05	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	43.4	N	N	N	V	N	J	J	J	52% mindre	MU	Fund af BAM, CFC11>CFC12 (usikker datering)
42.11.07.02	164. 935	2	2	28.95	28.45	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	44.45	N	N	N	V	N	J	N	J	52% mindre		Fund af BAM
42.11.07.03	164. 935	3	3	45.05	44.55	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	44.65	N	N	N	V	N	J	N	J	52% mindre		Fund af BAM
42.11.08.01	164. 936	1	1	42.95	42.45	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	59.27	N	N	N	V	N	J	N	J	52% mindre		Fund af BAM
42.11.09.01	164. 1098	1	1	-0.3	-1.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	39.32	N	N	N	V	N	V	J	J	25,8% mindre		Datering ikke mulig-mistanke om forurening fra boringens etablering
42.11.09.02	164. 1098	2	2	14.7	13.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	39.62	N	N	N	V	N	J	N	J	25,8% mindre		Fund af anioniske detergenter
42.11.09.03	164. 1098	3	3	48.6	47.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	54.12	N	N	N	V	N	J	N	J	25,8% mindre		Fund af anioniske detergenter
42.12.01.01	146. 521	1	1	20.2	14.2	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V	89	N	N	N	V	37.6	N	N	N	V	N	N	N	J	37% mindre		
42.12.02.01	146. 2062	1	1	7.25	6.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	37.4	N	N	N	V	N	J	J	J	31% mindre	MU	Fund af BAM - CFC11>CFC12 (usikker datering)
42.12.02.02	146. 2062	2	2	20.25	19.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	37.33	N	N	N	V	N	J	J	J	31% mindre	MU	Fund af BAM - CFC11>CFC12 (usikker datering)
42.12.03.01	146. 2063	1	1	9.65	9.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	38.8	N	N	N	V	N	N	N	J	31% mindre		
42.12.03.02	146. 2063	2	2	33.65	33.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	41.28	N	N	N	V	N	J	N	J	31% mindre		Fund af BAM
42.12.05.01	155. 763	1	1	16.4	15.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	56.07	N	N	N	V	N	J	J	N	31% mindre		Fund af anioniske detergenter
42.12.05.02	155. 763	2	2	24.4	23.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	56.03	N	N	N	V	N	N	N	N	31% mindre		
42.12.06.01	155. 764	1	1	38.95	38.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	56.28	N	N	N	V	N	J	N	N	31% mindre		Fund af anioniske detergenter
42.12.06.02	155. 764	2	2	52.05	51.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	56.39	N	N	N	V	N	N	N	N	31% mindre		
42.12.07.01	146. 2065	1	1	38.25	37.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	56.69	N	N	N	V	N	N	N	J	31% mindre		
42.12.07.02	146. 2065	2	2	51.25	50.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	55.47	N	N	N	V	N	N	N	J	31% mindre		
42.12.08.01	146. 2066	1	1	47.35	46.85	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	57	N	N	N	V	N	N	N	N	31% mindre		
42.13.01.01	135. 337	1	1	-45.4	-63.4	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	V	V	89	N	N	N	J	17.9	N	N	N	V	N	N	V	J	66% mindre		Ingen CFC-analyser
42.13.02.02	135. 1103	2	2	-27.65	-28.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	21.94	N	N	N	V	N	N	N	J	66% mindre		
42.13.02.03	135. 1103	3	3	7.15	6.65	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	20.74	N	N	N	V	N	J	N	J	66% mindre		Fund af BAM
42.13.02.04	135. 1103	4	4	16.15	15.65	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	23.71	N	N	N	V	J	N	N	J	66% mindre	MU	Samtidig fund af jern og nitrat - blandingsvand
42.13.02.05	135. 1103	5	5	21.15	20.65	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	23.7	N	N	N	V	N	N	J	J	66% mindre		Høje CFC-tal skyldes luft under prøvetagning
42.13.03.01	135. 1104	1	1	-54.6	-55.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	22.04	N	N	N	V	N	N	V	J	66% mindre		Ingen CFC-analyser
42.13.03.03	135. 1104	3	3	-23.6	-24.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	22.15	N	N	N	V	N	N	V	J	66% mindre		Ingen CFC-analyser
42.13.03.04	135. 1104	4	4	0.4	-0.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	26.24	N	N	N	V	N	N	V	J	66% mindre		Ingen CFC-analyser
42.13.04.01	135. 1107	1	1	-5.2	-5.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	29.37	N	N	N	V	N	N	N	N	66% mindre		
42.13.04.02	135. 1107	2	2	3.8	3.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	29.47	N	N	N	V	N	N	N	N	66% mindre		
42.13.05.01	135. 1108	1	1	16.45	15.95	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	33.09	N	N	N	V	N	N	N	N	66% mindre		
42.13.05.02	135. 1108	2	2	22.65	22.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	33.46	N	N	N	V	N	N	N	N	66% mindre		
42.13.06.01	135. 1109	1	1	20.8	20.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	N	47.15	N	N	N	V	N	N	N	N	66% mindre		
42.13.06.02	135. 1109	2	2	34	33.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	N	46.8	N	N	N	V	N	N	J	N	66% mindre		
42.13.07.01	135. 1140	1	1	-40	-41	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	J	22.5	N	N	N	V	N	N	N	N	28% mindre		
42.13.07.02	135. 1140	2	2	-26	-27	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	J	22.58	N	N	N	V	N	N	N	N	28% mindre		
42.13.07.03	135. 1140	3	3	-5	-6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	J	30.05	N	N	N	V	N	N	N	N	28% mindre		
42.13.07.04	135. 1140	4	4	18	17	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	J	30.79	N	N	N	V	N	N	N	N	28% mindre		
42.13.07.05	135. 1140	5	5	30.5	29.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	93	N	N	N	J	31.89	N	N	N	V	N	N	N	N	28% mindre		
42.14.01.01	136. 387	1	1	-7	-15	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	J	N	89	N	N	N	J	18.18	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.02.01	136. 838	1	1	-16.2	-16.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	19.43	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.02.02	136. 838	2	2	9.8	9.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	V	19.88	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.03.02	136. 839	2	2	7.75	7.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	20.9	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.03.03	136. 839	3	3	26.95	26.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	29.41	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.04.01	136. 843	1	1	14.25	13.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	20.88	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.05.01	136. 844	1	1	40.05	39.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	N	45.74	N	N	N	V	N	J	J	N	N	MU	Fund af bentazon og mechlorprop - CFC11>CFC12 (usikker datering)
42.14.06.01	136. 840	1	1	-7.1	-7.6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	24.87	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.06.02	136. 840	2	2	7.4	6.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	24.91	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.08.01	136. 842	1	1	23.05	22.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	N	89	N	N	N	J	23.41	N	N	N	V	N	N	N	N	N		
42.14.09.01	136. 885	1	1	-14	-15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	21.78	N	N	N	V	N	N	V	N	N		Ingen CFC-analyser
42.14.09.02	136. 885	2	2	-1	-2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	21.71	N	N	N	V	N	N	V	N	N		Ingen CFC-analyser
42.14.09.03	136. 885	3	3	16.3	15.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	PEH Naturel PN10	V	N	94	N	N	N	V	21.68	N	N	N	V	N	N	N	N	N		

BORNHOLMS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11> CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
40.01.01.01	247. 349	1	1	31.5	-65.5	kq	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N		N	N		N	30.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N		Periodevis overfl.vand i brønden
40.01.02.03	247. 380	1	3	37	13	kq	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N		V	32.10	N	N	N	N	N		J	N	N		Periodevis overfl.vand i brønden. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
40.01.03.03	247. 333	3	3	19	12	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N			38.27	N	N	N	N	N	N	N	N	J		Periodevis overfl.vand i brønden. Indtil 1998 enkeltindvinding
40.01.03.04	247. 333	4	4	31	23	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Mobil sugepumpe	N	N	N	N		N	N			38.23	N	N	N	N	N	N	N	N	J		Periodevis overfl.vand i brønden. Indtil 1998 enkeltindvinding
40.01.03.05	247. 333	5	5	37.5	33	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N			38.19	N	N	N	N	N	N	N	N	J		Periodevis overfl.vand i brønden. Indtil 1998 enkeltindvinding
40.01.04.03	247. 382	3	3	22	10.5	eq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N		V	42.00	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Tidligere indvindingsboring. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler.
40.01.04.04	247. 382	4	4	39	24.5	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N		N	N		V	42.07	N	N	N	V	N	N	J	N	N	MU	Tidligere indvindingsboring. Ved ombygning til moniteringsboring usikkert om bentonitprop blev placeret korrekt. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler.
40.01.05.03	247. 391	1	3	38	11	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Mobil dykpumpe	N	N	N	N		N	N			9.60	N	N	V	N	N	N	J	N	N		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. Lukket som drikkevandsforsyning ca. '95 pga. pesticider og nitrat
40.01.06.01	247. 550	1	1	9	1	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	N		N	N		N	33.13	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
40.01.06.02	247. 550	2	2	27	25	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	N		N	N		N	33.03	N	N	N	N	N	N	J	N	N		
40.01.07.01	247. 551	1	1	39.25	38.75	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	N		N	N		N		N	N	V	V	N	N		N	N	MU	Boringen når ikke ned til gv.spejl. Ikke med i analyseprogram for 2000
40.01.10.01	247. 253	1	1	89	68	pa	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	N		N	N		V	88.05	N	N	N	V	N	N	N	N	N		Periodevis overløb. Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler. Ikke med i analyseprogram for 2000. Tidligere enkeltindvinding
40.01.11.01	247. 575	1	1	14	-9.5	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1992	N	N		N	32.38	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
40.01.11.02	247. 575	2	2	20	17	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1992	N	N		N	32.38	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
40.01.12.01	247. 576	1	1	29.5	26.5	kq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1992	N	N		N	33.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
40.01.13.02	247. 574	2	2	39.5	29.5	pa	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1992	N	N			55.02	J	N	N	N	N	N	J	N	N		Okker vurderes at være naturligt. Ikke med i analyseprogram for 2000
40.01.13.03	247. 574	3	3	52	42.75	eq	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1992	N	N			55.03	N	N	N	N	N	N	J	N	N		Ikke med i analyseprogram for 2000

STORSTRØMS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
35.01.01.01	240. 297	1	1	-25.95	-37.95	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.04.02	240. 298	2	2	-14.28	-14.68	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.06.01	240. 333	1	1	-28	-29	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.08.01	236. 476	1	1	-36.18	-37.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.08.02	236. 476	2	2	-29.18	-30.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.08.03	236. 476	3	3	-13.18	-14.18	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.09.01	236. 477	1	1	-40.18	-41.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.09.02	236. 477	2	2	-31.18	-32.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.09.03	236. 477	3	3	-5.18	-6.18	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.10.01	236. 478	1	1	-46.18	-47.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.10.02	236. 478	2	2	-39.18	-40.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.10.03	236. 478	3	3	-27.18	-28.18	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.11.01	236. 479	1	1	-40.18	-41.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.11.02	236. 479	2	2	-30.18	-31.18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.01.11.03	236. 479	3	3	-5.18	-6.18	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	(J)	N		Området renoveret i 1999. Tidligere oleforurening opstrøms (oprenset)
35.03.01.01	216. 649	1	1	-26.09	-46.09	pk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og rævandshane	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.02.01	216. 693	1	1	-34.5	-35.5	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.02.02	216. 693	2	2	-25.5	-26.5	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.02.03	216. 693	3	3	11	10	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.03.01	216. 691	1	1	-13.75	-14.75	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.03.02	216. 691	2	2	19.25	18.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.03.03	216. 691	3	3	24.25	23.25	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	J	N	J	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994. Indsvingninger vurderes at skyldes indtagets terrænnære placering i høj-permeable sedimenter
35.03.04.01	216. 690	1	1	-12.23	-13.23	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.04.02	216. 690	2	2	23.27	22.27	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.05.01	216. 689	1	1	-7	-8	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.05.02	216. 689	2	2	13	12	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.05.03	216. 689	3	3	25.5	24.5	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.06.01	216. 694	1	1	-30.3	-31.3	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.06.02	216. 694	2	2	-6.3	-7.3	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.06.03	216. 694	3	3	8.2	7.2	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.07.01	216. 695	1	1	5.85	4.85	pk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.07.02	216. 695	2	2	14.85	13.85	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Området renoveret i 1994
35.03.07.03	216. 695	3	3	23.85	22.85	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Området renoveret i 1994
35.11.01.01	230. 155	1	1	-24	-36	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.02.01	230. 112	1	1	-33.91	-34.91	ds	Indvindingsboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Nedsivningsbrønd ca. 30 m fra boringen
35.11.02.02	230. 112	2	2	-20.91	-21.91	ds	Indvindingsboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Nedsivningsbrønd ca. 30 m fra boringen
35.11.03.01	230. 231	1	1	-6.01	-7.01	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	J	N	J	N	N(CFC113)	J	N	MU	Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Nedsivningsbrønd ca. 30 m fra boringen. Udgår pga. lav ydelse
35.11.04.01	230. 111	1	1	-33.41	-34.41	ds	Indvindingsboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.05.01	230. 233	1	1	-20.55	-21.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.06.01	230. 234	1	1	-5.45	-6.45	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Udgår pga. lav ydelse
35.11.07.01	230. 235	1	1	-1.13	-2.13	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Nær gylletank
35.11.08.01	230. 236	1	1	-8.85	-9.85	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	J	N	J	N	N	N	J	N	MU	Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Udgår pga. lav ydelse
35.11.09.01	230. 237	1	1	1.16	0.16	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	J	V	N	J	N	J	N	MU	Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Skift i nitrat- og jernindhold kan skyldes passage af redoxfront ca. 1993
35.11.10.01	230. 130	1	1	-17.09	-18.09	dg	Indvindingsboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Tæt på gammel vandværksboring.
35.11.11.01	230. 252	1	1	-36.09	-37.09	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.11.02	230. 252	2	2	-4.59	-5.59	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Tæt på gammel vandværksboring
35.11.12.01	230. 254	1	1	-38.55	-39.55	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	J	J	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.12.02	230. 254	2	2	-28.55	-29.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.12.03	230. 254	3	3	-12.55	-13.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen
35.11.13.01	230. 253	1	1	-41.73	-42.73	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Gl. mergelgrav, kortlagt som forurenet grund, nær centerboringen. Nær gylletank
35.12.01.01	238. 439	1	1	-33.1	-44.6	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.02.01	238. 622	1	1	-40.8	-41.8	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	
35.12.02.02	238. 622	2	2	-21.8	-22.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.02.03	238. 622	3	3	-9.8	-10.8	di	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.03.01	238. 630	1	1	-41.34	-42.34	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	
35.12.03.02	238. 630	2	2	-28.84	-29.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	
35.12.03.03	238. 630	3	3	-23.24	-24.24	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.03.04	238. 623	1	4	-4.04	-5.04	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.03.05	238. 623	2	5	1.46	0.46	dl	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.12.04.01	238. 624	1	1	-38.71	-39.71	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Oliespild < 100 m fra boringen
35.12.04.02	238. 624	2	2	-8.71	-9.71	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Repareret for utæthed i 2000. Oliespild < 100 m fra boringen
35.12.05.01	238. 625	1	1	-7.49	-8.49	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		Utæt olietank, nu fjernet
35.12.05.02	238. 625	2	2	5.51	4.51	di	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	Utæt olietank, nu fjernet
35.12.06.01	238. 626	1	1	7.36	6.36	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.01.01	218. 946	1	1	16.95	1.3	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	N	N	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.02.01	218. 989	1	1	3.2	2.2	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.02.02	218. 987	1	2	13.2	12.2	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.02.03	218. 987	2	3	19.2	18.2	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.03.01	218. 988	1	1	6.2	5.2	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.03.02	218. 988	2	2	19.2	18.2	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren
35.13.04.01	218. 990	1	1	6.5	5.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.04.02	218. 990	2	2	20.5	19.5	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.05.01	218. 991	1	1	3.1	2.1	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.05.02	218. 991	2	2	24.1	23.1	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren
35.13.06.01	218. 992	1	1	4.5	3.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.06.02	218. 992	2	2	22.5	21.5	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	J	N	N	N	N	J	N	MU	
35.13.07.01	218. 993	1	1	4.5	3.5	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.07.02	218. 993	2	2	16.5	15.5	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.08.01	218. 994	1	1	6.2	5.2	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	N		
35.13.08.02	218. 994	2	2	22.2	21.2	zk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren
35.13.09.01	218. 995	1	1	8.5	7.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren
35.13.09.02	218. 995	2	2	23.5	22.5	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren
35.13.10.01	218. 996	1	1	8.3	7.3	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	J	J	N		
35.13.10.02	218. 996	2	2	23.3	22.3	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	J	N	N		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N	N (CFC113)	J	N		CFC- indholdet større end den mængde, der kan tilføres grundvandet via ligevægt med atmosfæren

VESTSJÆLLANDS AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. Stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
30.01.02.01	198. 547	1	1	11.05	10.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	V	N	12.40	N	N	V	V	N	N	J	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.03.01	198. 284	1	1	2.5	0	ds	Pejleboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1963	N	N	V	J	9.07	N	N	V	V	N	N	N	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.06.01	198. 544	1	1	1.5	1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	V	N	23.97	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.06.02	198. 544	2	2	4.5	4	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	V	N	23.59	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.06.03	198. 544	3	3	22.5	22	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	V	N		N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Filteret er tørt. Nedlagt kildeplads
30.01.07.01	198. 549	1	1	-4	-4.5	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V	N	11.62	N	N	V	V	N	N	N	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.07.02	198. 549	2	2	-0.75	-1.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V	N	12.35	N	N	V	V	N	N	N	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.07.03	198. 549	3	3	4.75	4.25	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V		12.06	N	N	V	V	N	N	J (Stor forskel)	N	J		Nedlagt kildeplads
30.01.08.01	198. 550	1	1	1.25	0.75	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V	V	18.76	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Der er ofte overløb fra filteret. Nedlagt kildeplads
30.01.08.02	198. 550	2	2	9.5	9	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V	V		N	N	V	V	N	N		N	J		Der er overløb fra filteret. Nedlagt kildeplads
30.01.08.03	198. 550	3	3	14.35	13.85	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	V	V	17.53	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	J		Nedlagt kildeplads
30.11.01.01	210. 752	1	1	-12.23	-14.23	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.16	N	N	V	V	N	N	N	N	N		
30.11.01.02	210. 752	2	2	-6.23	-8.23	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.28	N	N	V	V	N	N	N	N	N		
30.11.01.03	210. 752	3	3	-1.23	-3.23	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.29	N	N	V	V	N	N	N	N	N		
30.11.02.01	210. 753	1	1	18.77	17.77	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.48	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	N		
30.11.02.02	210. 753	2	2	23.27	22.27	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.48	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	N		
30.11.02.03	210. 753	3	3	27.77	26.77	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	33.65	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	N		
30.12.01.01	203. 567	1	1	-6.3	-7.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1989	N	N	J (utæt)	N	5.01	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Renoveret. Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.01.02	203. 567	2	2	-1.8	-2.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1989	N	N	J (utæt)	N	5.01	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Renoveret. Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.01.03	203. 567	3	3	4.45	3.45	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1989	N	N	J (utæt)	N	5.57	N	N	V	N	N	N	J	N	J		Renoveret, men CFC11stadig større end CFC12 efter renovering. Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.02.01	203. 568	1	1	-4.52	-6.52	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	V	1989	N	N	N	J	4.87	J	J	V	N	N	N	J	N	J	MU	Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.03.01	203. 569	1	1	-11.98	-12.98	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	V	N	N	1989	N	N	N	V	4.26	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.03.02	203. 569	2	2	-7.48	-8.48	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	V	N	N	1989	N	N	N	V	4.50	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.03.03	203. 569	3	3	-4.73	-5.73	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	V	N	N	1989	N	N	N	V	4.42	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.04.01	203. 570	1	1	-8.48	-9.48	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N	1989	N	N	N	N	3.99	N	N	V	N	N	N	N	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.04.02	203. 570	2	2	-2.78	-3.78	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	V	N	N	N	1989	N	N	N	N	4.10	N	N	V	N	N	N	J	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.05.01	203. 524	1	1	-5	-14.6	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	V	N	N	V	1974	N	N	N	N	3.22	N	N	V	N	N	N	N	N	N		
30.12.06.01	203. 589	1	1	-34	-35	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1993	N	N	N	J	4.22	N	N	V	N	N	N	Ikke målt	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.12.06.02	203. 589	2	2	-28.5	-30.5	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1993	N	N	N	J	4.22	N	N	V	N	N	N	Ikke målt	N	J		Indvindingsboringer omkring er nedlagt og nye oprettet
30.13.01.01	191. 185	1	1	-8.81	-9.31	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	N	N	1.35	N	N	V	V	N	N	N	N	N		Renoveret i 1992 med endeløse PEH-rør
30.13.01.02	191. 185	2	2	-4.31	-4.81	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	N	N	1.40	N	N	V	V	N	N	N	N	N		Renoveret i 1992 med endeløse PEH-rør
30.13.01.03	191. 185	3	3	0.69	0.19	mz	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1988	N	N	N	N	1.32	N	N	V	V	N	N	Ikke målt	N	N		Renoveret i 1992 med endeløse PEH-rør
30.13.03.01	191. 188	1	1	-30.29	-42.29	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	-1.29	N	N	V	V	N	N	N	N	N		
30.13.03.02	191. 188	2	2	-18.29	-20.29	ml	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	-0.56	N	N	V	V	N	N	J	N	N		
30.13.03.03	191. 188	3	3	-8.79	-10.79	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	2.38	N	N	V		N	N	N	N	N		
30.13.03.04	191. 188	4	4	0.71	-2.79	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	-0.79	N	N	V		N	N	N	N	N		
30.13.04.01	191. 152	1	1	-28.25	-29.85	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	V	1978	N	N	N	J	-1.00	N	N	V	V	N	N	J	N	V		
30.13.04.02	191. 152	2	2	-13.75	-15.75	hs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	V	1978	N	N	N	J	0.56	N	N	V	V	N	N	J	N	V		
30.13.05.01	191. 36A	1	1	-39.15	-43.15	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	V	1951	N	N	V	J	-15.20	N	N	N	V	N	N	N	N	V		
30.13.06.01	191. 198	1	1	-1	-4	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	N	V	1990	N	N	N		2.70	N	N	V	V	N	N	N	N	V		
30.13.07.01	191. 202	1	1	-32.7	-35.7	bk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	N	V	1991	N	N	N	J	0.63	N	N	V	V	N	N	V	N	V		
30.13.07.02	191. 202	2	2	-19.7	-20.7	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	N	V	1991	N	N	N	J	0.97	N	N	V	V	N	J	N	N	V		Fund af AMPA i 2000
30.13.07.03	191. 202	3	3	-13.7	-14.7	ml	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	N	V	1991	N	N	N	J	0.94	N	N	V	V	N	J	N	N	V		Fund af AMPA i 2000
30.13.08.01	191. 98	1	1	-93	-95	bk	Pejleboring	Permanent dykpumpe	N	N	N	V	1966	N	V	N	N	-12.55	N	J	V	V	N	N	Ikke målt	N	V	MU	
30.14.01.01	215. 746	1	1	-4.42	-6.42	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	7.04	N	N	V	N	N	N	N	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.01.02	215. 746	2	2	1.33	0.33	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	8.44	N	N	V	N	N	N	J	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.01.03	215. 746	3	3	10.08	9.08	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	J	10.08	N	N	V	N	N	N	J (Stor forskel)	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.02.01	215. 749	1	1	-3.93	-4.93	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	N	V	1989	N	N	N	J	11.27	N	N	V	N	N	N	N	N	V		
30.14.02.02	215. 749	2	2	14.07	13.07	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	V	1989	N	N	N	J	15.02	N	N	V	N	N	N	N	N	V		
30.14.02.03	215. 749	3	3	15.57	14.57	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	N	V	1989	N	N	N	J	15.92	N	N	V	N	N	N	J	N	V		
30.14.03.01	215. 747	1	1	-7.57	-9.57	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	N	13.05	N	N	V	N	N	N	J	N	V		
30.14.03.02	215. 747	2	2	14.93	12.93	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V	1989	N	N	N	N	17.93	N	N	V	N	N	N	N	N	V		
30.14.04.01	215. 748	1	1	15.4	14.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1989	N	N	J (tæt)	N	24.22	N	N	V	N	N	N	Ikke målt	N	V		
30.14.04.02	215. 748	2	2	18.15	17.15	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	N	1989	N	N	J (tæt)	N	24.26	N	N	V	N	N	N	Ikke målt	N	V		
30.14.05.03	215. 743	3	3	-24.92	-27.92	dg	Pejleboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	V	1988	N	N	J (utæt)	J	7.60	N	N	V	N	N	N	J	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.05.04	215. 743	4	4	-1.92	-4.92	dg	Pejleboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	V	1988	N	N	J (utæt)	J	7.69	N	N	V	N	N	N	J	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.05.05	215. 743	5	5	6.08	3.08	dg	Pejleboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N	N	V	1988	N	N	J (utæt)	J	8.33	N	N	V	N	N	N	J	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.14.07.01	215. 792	1	1	-7	-19	ds	Indvindingsboring	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	V	1994	N	N	V	J	7.03	N	N	V	N	N	N	N	J	V		Forurenet grund ca. 1 km væk
30.15.01.01	190. 166	1	1	-2.5	-11.7	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	V	1980	N	N	V	N	-3.88	N	N	V	V	V	V	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999.
30.15.02.01	190. 269	1	1	-10.66	-11.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.03.01	190. 270	1	1	6.34	5.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.03.02	190. 270	2	2	10.34	9.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.03.03	190. 270	3	3	14.84	12.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.04.01	190. 272	1	1	9.34	8.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.04.02	190. 272	2	2	12.34	11.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.04.03	190. 272	3	3	18.34	16.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.05.01	190. 273	1	1	-0.66	-1.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.05.02	190. 273	2	2	2.34	1.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.06.01	190. 274	1	1	-2.66	-3.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.06.02	190. 274	2	2	1.34	0.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.06.03	190. 274	3	3	8.34	6.34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.07.01	190. 275	1	1	-0.66	-1.66	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring
30.15.07.03	190. 275	3	3	8.84	6.84	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	N	N	1999	N	N	N	N		N	N	V	V	V	N	Ikke målt	N	V		Området etabl. i 1999. Borehulslogs og pumpetest for kontrol af boring

ROSKILDE AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stammenr.	Indtagsnr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Trykttest	Tætnet i 2001	Metode	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. Farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
25.01.01.01	206. 935	1	1	2.9	-11.1	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	1.1	N	V	V	N	N	J	V*	?	N		*CFC; 1 prøve ja og 1 prøve nej. Fund af pesticider
25.01.02.01	206. 936	1	1	3.95	-12.05	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	0.15	N	N	V	N	N	N	V*	?	N		*CFC; 1 Prøve nej, 1 prøve, hvor CFC11=CFC12
25.01.03.01	206. 1029	1	1	7.5	-6.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	0	N	N	N	N	N	J	N	?	N		Fund af pesticider
25.01.04.01	206. 1031	1	1	-1.54	-13.54	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	1.06	N	N	V	N	N	J	N	?	N		Fund af pesticider
25.01.05.01	206. 1055	1	1	26.77	17.27	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	17.8	N	N	N	N	N	J	N	?	N	MU	Fund af BAM, meget højt CFC12-indhold, derfor lækage v. boring ifg. GEUS.
25.01.06.01	206. 1163	1	1	12.65	12.15	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	4.88	N	N	N	N	N	N	V	J	N		CFC; 2 prøver "nej" 1 prøve "ja"
25.01.06.02	206. 1163	2	2	18.5	18	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	3.36	N	N	N	J	J	J*	V**	J	N	MU	*Fund af Glyphosat, **1 prøve "ja" og 1 prøve "nej". Indtaget lukkes i 2002.
25.01.06.03	206. 1163	3	3	23.5	23	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	5.7	N	V	N	N	N	J*	V**	J	N	MU	*Fund af Glyphosat og AMPA; **CFC; 1 prøver "nej", 2 prøver "ja". Indtages lukkes i 2002
25.01.06.04	206. 1163	4	4	28.65	28.15	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	1.72	N	N,ler	N	N	N	J	N	J	N	MU	Fund af Glyphosat
25.01.07.01	205. 377	1	1	28.4	27.95	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N					N	J			N	14.35	N	N	N	V*	N	N	N	N	N		*Nitrat er stabil, jørnvarierer ml. 0,6 og 3,2 mg/l
25.01.08.01	205. 542	1	1	21.13	21.08	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N					N	J			N	18.44	N	N	N	V*	N	N	V**	N	N		*Nitrat er stabil, jørn varierer mi. 1 og 3,6 mg/l. ** CFC; 2 prøver nej og 1 prøve ja.
25.01.10.01	206. 1166	1	1	16.39	15.89	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	18.21	N	N	N	N	N	N	< 1 TU	N	N		
25.01.10.02	206. 1166	2	2	20.69	20.19	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	14.51	N	N	N	J	J	J	V*	N	N	MU	*CFC; 2 prøver nej, 1 prøve ja. Fund af BAM
25.01.10.03	206. 1166	3	3	24.19	23.69	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	18.18	N	N	N	N	N	J*	N	N	N		*Fund af BAM
25.01.10.04	206. 1166	4	4	34.19	33.69	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			N	18.19	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
25.02.01.01	199. 943	1	1	-23.31	-23.36	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N				N	N	J			J	-0.07	J	V	N	J	V	N	J	N	N	MU	
25.02.03.01	199. 96	1	1	0.32	0.27	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	9.78	N	N	N	N	N	J	N	J	N	MU	Fund af glyphosat og AMPA, kilden er nok gårdsplads. Spøgelsesboringer. Boringen udgår i 2002
25.02.04.01	200. 3402	2	1	3.18	2.68	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		J	V	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	10.44	J	V	J	J	N	J**	J	J	N	MU	* 1969-1998, **Fund af glyphosat og AMPA, kilden er ukendt
25.02.05.01	200. 3424	1	1	-6.5	-7	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	9.57	N	J, kalk	N	N	N	N	N	N	N		
25.02.05.02	200. 3424	2	2	4.5	4	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	J	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	8.68	J	J	N	V	V	N	V	N	N	MU	CFC; 1 prøve hvorCFC11<CFC12, 1 prøve, hvor CFC11=CFC12
25.02.07.01	200. 3422	1	1	0.7	0.2	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	12.46	N	V	N	J	J	N	N	J	N		Ofte markmødding i nærheden. Indsvingning og svingende kemi optræder en gang i perioden. I øvrigt OK
25.02.07.02	200. 3422	2	2	3	2.5	mz	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	14.42	N	N	N	N	N	N	V	J	N		Ofte markmødding i nærheden, CFC; 1 prøve CFC>CFC12 og 1 prøve, hvor CFC11=CFC12
25.02.09.01	200. 3128	1	1	-14.75	-14.8	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent montejuspumpe	N	N				N	N	J			J	12.51	N	N	N	J	J	N	V	N	N		CFC; 1 prøve har CFC11>CFC12, 1 prøve har CFC11=CFC12. Svingende kemi og indsvingning vurderes at skyldes varierende oppumpning - eller OK.
25.02.11.01	200. 3728	1	1	0.55	-0.45	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	J	11.21	N	N, lidt kalket	N	J	J	N	N	N	N	MU	
25.02.12.01	200. 3729	1	1	12.5	11.88	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	J	14.25	N	N, lidt kalket	N	J	N	N	N	N	N		Svingende kemi (nitrat) antages at skyldes varierende udvaskning - indtaget sidder i sand.
25.11.01.01	212. 639	1	1	-3	-18.5	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	-1.71	N	N	V	J	J	J	N	N	J		Fund af BAM. Symptomer antages at kunne tilskrives varierende oppumpning, udvaskning og det tynde morænelersdække (3 m)
25.11.02.01	212. 1043	1	1	-2.3	-3.3	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	-1.25	N	N	N	N	N	N	N	N	J		
25.11.03.01	212. 988	1	1	7.2	-7.8	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	-6.23	N	N	N	N	N	J*	V**	J	J		*Fund af atrazin, stammer fra sprøjtninger langs nærliggende motorvej. **CFC; 1 af 2 prøver, hvor CFC11=CFC12
25.11.04.01	212. 1044		1	1	0	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			J	1.31	N	N	N	N	N	N	N	V	J		Tæt ved grøft og motorvej
25.11.06.02	212. 1047	2	2	22.8	22.1	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J			J	21.93	N	V	N	N	N	N	J	N	J		For lidt vand, boring udgår formodentlig
25.11.07.01	212. 1052	1	1	12	11.3	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	13.9	N	N, silt	N	N	N	N	V*	N	N		*CFC; 2 prøver har CFC11< CFC12, 1 prøve har CFC11 > CFC12
25.11.09.01	212. 1062	1	1	11.1	10.6	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	N	14.94	N	N	N	N	N	J*	V**	V	J		*Fund af BAM, **CFC; 1 prøve har CFC11>CFC12, 1 prøve har CFC11<CFC12
25.11.10.01	212. 1051	1	1	23.2	22.5	dl	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	29.14	N	N	N	N	N	J*	Luft	N	N		*BAM, dichlorprop
25.11.11.01	212. 1058		1	-1.8	-2.3	bk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	N	N				N	N	N			N	14.32	N	V	V	N	N	N	V*	N	N		*CFC; 1 prøve har CFC11<CFC12, 2 prøver har CFC11 > CFC12
25.11.12.01	212. 1061	1	1	11.6	10.6	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	N	18.43	N	N	N	N	N	N	< 1 TU	N	N		Ingen CFC-datering, gammelt vand
25.11.13.01	212. 1021	1	1	-0.57	-67.07	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	-9.19	N	N	N	(J)	(J)	J	V*	N	N		*CFC; 1 Prøve, hvor CFC11=CFC12 og 1 prøve, hvor CFC11> CFC12. Både indsvingning og svingende kemi meget lille - antages uden betydning
25.11.14.01	212. 1111	1	1	3.4	-11	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	12.69	N	N	V	N	N	N	N	N	N		
25.12.01.01	206. 1042	1	1	-47	-57	bk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	10.82	N	N	N	N	N	N	< 1 TU	N	N		
25.12.03.01	206. 1172	1	1	34.15	33.45	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	2.67	N	N,silt/ler	N	N	N	N	N	N	N		
25.12.05.01	206. 1197	1	1	27.2	26.35	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	0.9	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
25.12.07.01	206. 618	1	1	-31	-36	pk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			N	9.93	N	N	N	N	N	N	< 1 TU	N	N		
25.12.09.01	206. 1173	1	1	41.8	41.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	1.18	N	N	N	N	N	N	N	N	N		
25.12.10.01	206. 248	1	1	-4	-44	ps	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N				N	N	N			J	9.63	N	N	V	N	N	N	< 1 TU	N	N		
25.12.12.01	206. 1183	1	1	-2	-4	pl	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	2.87	N	N, kalk	N	V*	N	N	J	N	N		*Nitrat er stabil, jørn varierer fra 0,6-3,4 mg/l
25.12.12.02	206. 1183	2	2	20.5	18.5	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	J	1.89	N	N	N	J	J	N	V*	N	N	MU	*CFC; 1 prøve "nej" og 2 prøver "ja"
25.12.12.03	206. 1183	3	3	54	52	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Ubrudt Ø32 PE-slange	N	0.94	J	V	J	J	J	N	J	N	N	MU	
25.12.13.01	206. 1208	1	1	29	28	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	N	8.61	N	N	N	N	N	N	< 1 TU	N	N		
25.12.14.01	206. 1209	1	1	26.1	25.1	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	J	J	Packer	N	1.45	N	N	N	N	N	N	N	N	N		

FREDERIKSBORG AMT

GRUMO nr.	DGU nr.	Stammenr.	Indtagsnr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11> CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
20.01.01.01	187. 1175	1	1	-35.5	-59.5	ds	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane	B			N	1986	B	N	N	N		N		V	N	N	N		N			
20.01.02.02	187. 1230	1	2	-12.35	-12.85	qs	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	16.46	N		V	N	N	N		N			
20.01.02.03	187. 1230	2	3	-4.8	-5.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	16.46	J 1.tøm	J 1.tøm	V	N	N	N	J	N		MU	Tætnes
20.01.02.04	187. 1230	3	4	7.7	7.2	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	16.46	N		V	N	N	N	J	N			
20.01.03.01	187. 1233	1	1	10	9.5	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	26.62	N		V	N	N	N	J	N			
20.01.03.02	187. 1233	2	2	13.5	13	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	26.62	N		V	N	N	N	J	N			
20.01.04.01	187. 1232	1	1	18.5	18	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	24.68	N		V	N	N	N	N	N			Boringen sjøjfes pga. ringe ydelse
20.01.04.02	187. 1232	2	2	22.5	22	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	24.68	N		V	N	N	N	J	N			Boringen sjøjfes pga. ringe ydelse
20.01.05.01	187. 26	1	1	-65.7	-67.9	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				N	1926	N	N	N	V		N		V	N	N	N		N			
20.01.07.01	187. 1262	1	1	-27	-29	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		J	N	N	1992	N	N	N	J	15.18	N		V	N	N	N	J	N			
20.01.08.01	187. 1270	1	1	4	1	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		N	N	N	1994	N	N	N	N	22.2	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.01.01	199. 818	1	1	-8.58	-16.58	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				N	1974	N	N	N	N		N		V	N	N	N	N	J			
20.11.02.01	199. 979	1	1	-10.12	-22.12	pk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				N	1986	N	N	N	J		N		V	N	N	N	J	N			
20.11.03.01	199. 998	1	1	-19	-19.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	3.06	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.03.02	199. 998	2	2	-15.5	-16	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	3.06	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.04.01	199. 997	1	1	-20	-20.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	4.66	N		V	N	N	N	N	N			
20.11.04.02	199. 997	2	2	-16	-16.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	4.66	N		V	N	J	N	N	N		MU	Periodevis både jern og nitrat. Tætnes
20.11.04.03	199. 997	3	3	-11.5	-12	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	4.66	N		V	N	N	N	N	N			
20.11.05.01	199. 1010	1	1	-0.45	-0.95	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	12.4	N		V	N	N	N	N	N			
20.11.05.02	199. 1010	2	2	9.85	9.35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	12.4	N		V	N	N	N	N	N			
20.11.06.01	199. 1009	1	1	1.5	1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	12.71	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.06.02	199. 1009	2	2	9.5	9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	12.71	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.07.01	199. 1008	1	1	9.3	8.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	14.02	N		V	N	N	N	N	N			Tætnet med 32 mm PEM
20.11.07.02	199. 1008	2	2	12.75	12.25	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	14.02	N		V	N	N	N	J	N			Tætnet med 32 mm PEM
20.11.08.01	199. 1007	1	1	-1.9	-2.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	13.53	N		V	N	N	N	J	N			Tætnet med 32 mm PEM
20.11.08.02	199. 1007	2	2	6.85	6.35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	13.53	N		V	N	N	N	N	N			Tætnet med 32 mm PEM
20.11.09.01	199. 1074	1	1	-8.67	-9.67	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		N	N	N	1993	N	N	N	N	9.01	N		V	N	N	N	J	N			
20.11.10.01	199. 1075	1	1	-9.01	-10.01	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		N	N	N	1993	N	N	N	J	9.57	J 15 sek	J 15 sek	V	N	J	N	N	N		MU	Undersøges nærmere
20.11.10.02	199. 1075	2	2	-5.71	-6.71	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		N	N	N	1993	N	N	N	N	10.15	N		V	N	N	N	J	N			
20.12.01.01	186. 534	1	1	-19.4	-38.4	dg	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				N	1972	N	N	N	N		N		V	N	N	N	J	N			
20.12.02.01	186. 443	1	1	-4.8	-11	ys	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævandshane				N	1968	N	N	N	N		N		V	N	N	N	J	N			
20.12.03.01	186. 709	1	1	-16.9	-17.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	7.01	N		V	N	N	N	J	N			
20.12.03.02	186. 709	2	2	-11.3	-11.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	7.01	N		V	N	N	N	J	N			
20.12.04.01	186. 711	1	1	-5.9	-6.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	7.93	N		V	N	N	N	J	N			Tætnet med 32 mm PEH
20.12.04.02	186. 711	2	2	2.8	2.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	7.93	J 1. tøm	J 1. tøm	V	N	N	N	N	N		MU	Tætnes
20.12.05.01	186. 712	1	1	-3.4	-3.9	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	6.5	N		V	N	N	N	N	N			
20.12.05.02	186. 712	2	2	2.6	2.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	6.5	N		V	N	N	N	N	N			
20.12.06.01	186. 710	1	1	-5.6	-6.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	8.16	N		V	N	N	N	J	N			
20.12.06.02	186. 710	2	2	6.2	5.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	8.16	N		V	N	N	N	J	N			
20.12.07.01	186. 730	1	1	5.4	4.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe MP1		J	N	N	1992	N	N	N	N	7.15	N		V	N	N	N	N	N			
20.13.01.01	193. 356	1	1	-9	-22	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent sugepumpe og råvandshane				N	1959	N	N	N	N		N		V	N	N	N		N			
20.13.02.01	193. 1383	1	1	-10.5	-11	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	27.75	N		V	N	N	N		N			
20.13.02.02	193. 1383	2	2	-7	-7.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	27.75	N		V	N	J	N		N		MU	Periodevis NO3 indhold kan være styret indv.fra nærlig. stor kildeplads, tætnes
20.13.02.03	193. 1383	3	3	-2.5	-3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	27.75	N		V	N	N	N	N	N			Tætnet med 32 mm PEH
20.13.03.01	193. 1382	1	1	-8.5	-9	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	31.2	N		V	N	N	N		N			
20.13.03.02	193. 1382	2	2	-6.5	-7	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	31.2	N		V	N	N	N		N			
20.13.03.03	193. 1382	3	3	-0.5	-1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	31.2	N		V	N	N	N		N			
20.13.04.01	193. 1398	1	1	16.25	15.75	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	30.77	N		V	N	N	N	J	N			
20.13.04.02	193. 1398	2	2	24.85	24.35	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	30.77	N		V	N	N	N	J	N			
20.13.05.01	193. 1397	1	1	28.2	27.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	31.91	N		V	N	N	N	J	N			
20.13.06.01	193. 1396	1	1	17.05	16.55	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	31.88	N		V	N	N	N	J	N			
20.13.07.01	193. 1395	1	1	19.3	18.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	33.72	N		V	N	J	N	N	N			Tætnet med 32 mm PEH. Nær redoxfront
20.13.08.01	193. 1442	1	1	17	16	ds	El-log boring	Permanent dykpumpe MP1		J	N	N	1992	N	N	N	N	33.31	N		V	N	J	N	J	N			Stär i redoxfronten, hvilket giver vand med både nitrat og jern samt sulfat
20.14.01.01	188. 143	1	1	-67.5	-103	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane				N	1939	N	N	N	N		N		V	N	N	N	N	N			
20.14.02.01	188. 917	1	1	-41.5	-42	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	25.35	N		V	N	N	N		N			
20.14.02.02	188. 917	2	2	-31.5	-32	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	25.35	N		V	N	N	N		N			
20.14.02.03	188. 917	3	3	-23.5	-24	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	25.35	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.02.04	188. 917	4	4	-18.2	-18.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	25.35	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.03.01	188. 920	1	1	22.8	22.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	25.3	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.04.01	188. 919	1	1	16.3	15.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe		N	N	N	1989	N	N	N	N	24.73	N		V	N	N	N	N	N			
20.14.04.02	188. 919	2	2	21.3	20.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe		N	N	N	1989	N	N	N	N	24.73	N		V	N	N	N	N	N			
20.14.05.01	188. 921	2	1	24.1	23.6	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe		N	N	N	1989	N	N	N	N	26.16	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.06.01	188. 922	1	1	20	19.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	27.2	N		V	N	N	N	N	N			
20.14.07.01	187. 1247	1	1	26	25.5	ds	El-log boring	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	28.81	N		V	N	N	N		N			Boringen er ofte "tør"stigrør forsøges forlænget, ellers sløjfes boringen
20.14.08.01	187. 1248	1	1	14.75	14.25	ds	El-log boring	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	28.87	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.08.02	187. 1248		2	20.4	19.9	ds	El-log boring	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1988	N	N	N	N	28.87	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.09.01	187. 1250	1	1	27.6	27.1	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	30.8	N		V	N	N	N	J	N			
20.14.10.01	187. 1249	2	1	19.15	18.65	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J		J	N	1989	N	N	N	N	30.85	N		V	N	N	N	J	N			

KØBENHAVNS AMT **KØBENHAVNS AMT**

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtags nr.	Indt. topkt.	Indt. bundkt	Reservoir bj.art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '85-'92	PEH '90-'92	Farvede rør	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Søk. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv stof	CFC11> CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. mønster	Egnethed	Bemærkninger
15.11.01.01	193. 1371	1	1	-51.5	-52	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	N	N	V	V	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.01.02	193. 1371	2	2	-40.5	-41	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	N	V	V	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.02.01	200. 3431	1	1	-46	-46.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	N	N	V	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.02.02	200. 3431	2	2	-32	-32.5	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	N	N	V	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.03.01	200. 3435	1	1	-28.2	-29	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	N	N		Ingen lerpakning
15.11.03.02	200. 3435	2	2	-21.2	-22	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	N	N		Ingen lerpakning
15.11.03.03	200. 3435	3	3	-6.8	-7.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	N	N		Ingen lerpakning
15.11.04.01	200. 3436	1	1	-32.5	-33.5	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning
15.11.04.02	200. 3436	2	2	3.5	2.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	N	J (ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning
15.11.05.01	200. 3437	1	1	-33	-34	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	N	V		N	N	N	J		N	V	N	V	N	N	J	N	N		Ingen lerpakning
15.11.05.02	200. 3437	2	2	-10	-11	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	v	N	N	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	N	N		Ingen lerpakning
15.11.05.03	200. 3437	3	3	6.3	5.3	ms	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe																					
15.11.06.01	193. 1379	1	1	-26	-27	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	V	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.06.02	193. 1379	2	2	-2	-3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	V	N	V	V	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.07.01	193. 1380	1	1	-30	-31	dg	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	V	N	V	V	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.07.02	193. 1380	2	2	-19	-20	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	V	N	V	V	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.07.03	193. 1380	3	3	-5.5	-6.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	V	N	V	V	N	N	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.09.01	200. 19	1	1	-27.2	-27.9	ds	Pejleboring (med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		V	V	N	V		J	V	V	V	V	N	N (CFC11=	N	N	MU	Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.10.01	200. 3703	1	1	-27.27	-32.27	kk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.10.02	200. 3703	2	2	-5.27	-7.27	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.10.03	200. 3703	3	3	4.73	2.73	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.11.01	200. 3704	1	1	-23.77	-28.77	dg	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	N	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.11.02	200. 3704	2	2	-7.77	-9.77	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	N	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.11.03	200. 3704	3	3	8.23	6.23	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1991	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	N	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.11.12.01	200. 3782	1	1	-40	-75	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V	1993	N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	V	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.12.01.01	207. 2826	1	1	-42.5	-43	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	V		N	N	V	V	V	N		N	V		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.12.01.02	207. 2826	2	2	-24.5	-25	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe																					
15.12.04.01	207. 2829	1	1	-12.5	-13.2	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	N	V	N	N	N		J	V		Ingen lerpakning
15.12.04.02	207. 2829	2	2	-2.8	-3.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	N	N	V	V	V		V	V		Ingen lerpakning. Indtaget løber meget hurtigt tør
15.12.05.02	207. 2830	2	2	0.5	-0.2	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	V		N	N	V	N	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	V		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.12.07.01	207. 2832	1	1	1.7	1	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	V		N	N	N	V	N	N	N	N			Ingen lerpakning
15.12.07.02	207. 2832	2	2	3.9	3.2	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe																					
15.12.08.02	207. 2833	2	2	0	-0.7	ml	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.13.01.01	200. 3428	1	1	-29.5	-30	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	N	N	N	V	N	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.01.02	200. 3428	2	2	-12.5	-13	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	V	N	N	V	N	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.02.01	201. 3804	1	1	-6	-9	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	V		N	N	N	N		N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	N		
15.13.02.02	201. 3804	2	2	15.5	6.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Mobil dykpumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	N	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	N	MU	
15.13.03.01	200. 3562	1	1	4	3.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	N	N	N	V	N	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.03.02	200. 3562	2	2	18	17.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	N	N	N	V	N	N	MU	Ingen lerpakning. Boringen giver meget lidt vand og er mistænkt for at være utæt
15.13.04.01	201. 3795	1	1	-3	-3.7	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	V	N	N	N	N	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.04.02	201. 3795	2	2	4	3.3	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N		N		N	J	N	V	N	N	N	N	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.05.01	201. 3796	1	1	-1.4	-2.4	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	J	N	N		V	V	V	V	V	N	N	J (Ikke erkendbar)	N	MU	Ingen lerpakning. Boringen har meget stort kvælstofforbrug ift. tilsvarende boringer
15.13.05.02	201. 3796	2	2	13	12	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N								N	J (Ikke erkendbar)	N	MU	Ingen lerpakning. Boringen har meget stort kvælstofforbrug ift. tilsvarende boringer
15.13.06.01	200. 3438	1	1	2.5	1.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	J	N	N	N	N	V	J (Ikke erkendbar)	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.06.02	200. 3438	2	2	16.5	15.8	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	V		N	J		V	V	V	V	J (Ikke erkendbar)	N	MU	Ingen lerpakning
15.13.07.02	201. 3797	2	2	16.5	15.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	V	N	V	N	N	J	J	N		Ingen lerpakning
15.13.07.03	201. 3797	3	3	22.5	21.5	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent montejuspumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		V	V	N	V	N	N	N	J (Ikke erkendbar)	N		Ingen lerpakning
15.13.10.01	200. 71D	1	1	-22	-29	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe	V	V	V	V		N	N	N	N		N	N	N	V	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.13.11.01	201. 5116	1	1	15	14	ds		Permanent dykpumpe	N	V	V	V	1998	N	N	N	N		N	N	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.13.11.02	201. 5116	2	2	21	20	ds		Permanent dykpumpe	N	V	V	V	1998	N	N	N	N		N	J	N	V	N	N	J	J (Ikke erkendbar)	N	MU	
15.14.01.01	207. 2819	1	1	-18.5	-21.5	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	V	V		V	V	N	V		N	N	N	V		N	N	J (Ikke erkendbar)	N		
15.14.02.01	207. 2820	1	1	-5.5	-9	sk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	J	N	J	V		N	N	N	V		N	N	N	V	V	N	N	J (Ikke erkendbar)	V		
15.14.03.01	207. 2980	1	1	-33.5	-58.5	sk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og rævan	V	V	V	V		N		N	N		N	N	N	N	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.14.04.01	207. 3002	1	1			sk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	V	V	V		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.14.05.01	207. 3003	1	1	2.4	0.4	sk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	J	N	J	V		N	N	N	V		N	N	N	V	N	N	V	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.14.06.01	207. 3004	1	1			sk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	J	N	V	V		N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	V	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.14.07.01	207. 303	1	1	-14.4	-22.3	K	Pejleboring	Permanent dykpumpe	V	V	V	V		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	J	N	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning
15.14.08.01	207. 565	1	1	-47.7	-54.3	sk	Pejleboring	Permanent dykpumpe	V	V	V	V		N	N	N	J		N	N	N	N	N	N	J	J	N		Uvist om hensigtsmæssig lerpakning

FREDERIKSBERGS OG KØBENHAVNS KOMMUNER

GRUMO nr.	DGU nr.	Stamme nr.	Indtagsnr.	Indt.topkt.	Indt.bundkt.	Reservoir bj. art	Boringstype	Pumpetype	Gev.skr. PVC '88-'92	PEH '90-'92	Farvede	Limfilter	Alder	Deform.	Susen	Tryktest	Sek. vsp.	Lav. vsp.	Okker	Hast. farveskift	Indsving.	Sving. kemi	Bl. vand	Uforv. stof	CFC11>CFC12	Forurening i opland	Ændringer i indv. Mønster	Egnethed	Bemærkninger
13.11.05.01	201. 3791	1	1	-14	-17	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	J (grå udludet PVC)	V		N	N	N	N	4.97	V	V	N	N	N	N	Ikke målt	J	N		Datering ikke teknisk mulig
13.11.05.02	201. 3791	2	2	-8	-11	ds	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring uden bentonit)	Permanent montejuspumpe	V	N	J (grå udludet PVC)	V		N	N	N	N	5.03	V	V	N	N	N	N	Ikke målt	J	N		Datering ikke teknisk mulig
13.11.10.01	201. 274	1	1	-14.75	-34.15	kk	Indvindingsboring (i tørbrønd eller pumpehus)	Permanent dykpumpe og råvandshane	N	N	N	N	1890	N	N	N	J	-5.68	J	N	N	N	N	J	V	J	J	MU	Renov. i 1982. Mange forureningskilder i oplandet. Periodevis overfladevand i brønd. Uforv. stof vurderes ikke at skyldes utætheder.Indvindingen fra boringen er blevet 3-doblet indenfor de sidste 70 år
13.11.11.01	201. 3745	1	1	3.4	-3.2	dg	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	N	J (grå PVC)	V		N	N	N	N		V	V	N	N	N	J	N	J	N		Utæt forerørsafslutning - repareret efterår 2001. Uvist, om der er pakket hensigtmæssigt med ler. Pesticidfund, kan skyldes utæthed.
13.11.12.01	201. 3746	1	1	-9.3	-21.3	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	V	N	J (grå PVC)	V		N	N	N	N		V	V	N	N	N	N	N	J	N		Utæt forerørsafslutning - repareret efterår 2001. Uvist, om hensigtsmæssigt pakket med ler
13.11.13.01	201. 10	1	1	-11.6	-14.8	zk	Ikke oplyst	Mobil dykpumpe																					Boringen er sløjfet i 2001
13.11.14.01	201. 3933	1	1	-13.9	-14.4	kk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH))	N		N	N	N	J		V	V	N	N	N	J	J	J	N		Påmonteret tryktransducer. Pesticidfund - ant. fra nærl. park. CFC-indholdet højere en den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren
13.11.14.02	201. 3933	2	2	-4.3	-4.8	ds	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N		N	N	N	J		V	V	N	N	N	J	N	J	N		Påmonteret tryktransducer. Pesticidfund - ant. fra nærl. Park
13.11.14.03	201. 3933	3	3	1.9	1.4	dg	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N		N	N	N	J		V	V	N	N	N	J	N	J	N		Påmonteret tryktransducer. Pesticidfund - ant. fra nærl. Park
13.11.15.01	201. 3934	1	1	-3	-6	kk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N	1992	N	N	N	N	3.49	V	V	N	N	N	N	N	J	N		Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
13.11.16.01	201. 4760	4	1	-15.53	-16.03	kk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N		N	N	N	N	2.42	V	V	N	N	N	N	N	J	N		
13.11.16.02	201. 4760	3	2	-11.53	-12.03	ms	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N		N	N	N	N	2.87	V	V	N	N	N	N	J	J	N		CFC-indholdet højere end den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren
13.11.16.03	201. 4760	1	3	-1.63	-2.13	ms	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N		N	N	N	N	3.89	V	V	J	N	N	N	N	J	N	MU	
13.11.17.01	201. 4763	1	1	-11.38	-14.38	kk	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N	1995	N	N	N	N	4.47	V	V	J	N	N	N	N	J	N	MU	Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
13.11.17.02	201. 4763	2	2	-1.88	-4.88	l	Ikke oplyst	Permanent dykpumpe	N	V	J (hvide PEH)	N	1995	N	N	N	N	4.61	V	V	J	N	N	N	N	J	N	MU	Uvist, om der er pakket hensigtsmæssigt med ler
13.11.18.01	201. 4795	1	1	-6.1	-7.1	kk	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J (blå PVC)	J		N	N	N	J	0.97	V	V	J	N	N	N	J	J	N	MU	CFC-indholdet højere end den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren
13.11.18.02	201. 4795	2	2	-1.9	-2.9	s	Undersøgelses - moniteringsboring (tørboring med bentonit)	Permanent dykpumpe	N	N	J (blå PVC)	J		N	N	N	J	0.86	V	V	V	N	N	N	J	J	N		CFC-indholdet højere end den mængde, der kan tilføres grundvandet fra atmosfæren

J = ja
N = nej
V = ved ikke

Alder er kun opført, hvis det er angivet i spørgeskema